

ガス事業中長期経営計画 令和6年度末の進捗状況

【施策目標】

大津市ガス事業中長期経営計画【令和2年度改訂版】
(計画期間：令和3年度～令和14年度)について、令和6年度末の進捗状況を公表します。

進捗状況の算定根拠	
目標どおりに進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 95%]	○
目標にむけ、概ね進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 75%]	△
目標を下回る [実績 ÷ 目標 < 75%]	×

※減少する目標の場合は、実績と目標を入れ替えて算定します。

(1) 安全、安心で安定したガス供給の確保

目標項目	令和元年度末 (実績)	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗 状況
		目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	
ガス導管総延長 (本支管) (km)	1,307	1,324 1,321	1,331 1,326	1,338 1,332	1,344 1,336	○
耐震化率 (%) (耐震管延長／ガス 導管総延長)	98.3	98.7 98.5	98.9 98.6	99.2 98.7	99.3 98.7	○
アスファルトジュート巻鋼管 残存延長 (m)	21,403	19,503 20,836	18,503 20,315	17,503 19,417	17,103 19,417	△
GM型継手鋳鉄管残存延長 (m)	147,380	- -	- -	- -	147,030 146,249	○
SGM継手被覆鋼管残存延長 (m)	86,240	- -	- -	- -	83,440 85,755	○
外部電源装置更新 (基)	-	- -	1 0	2 1	3 2	×

※「ガス整圧器室及び整圧器改修」及び「選択排流器更新」については、令和6年度目標値設定がないため記載を割愛しています。

※「GM型継手鋳鉄管残存延長」及び「SGM継手被覆鋼管残存延長」については、当初から令和3～5年度において施工する計画でなかったため、目標、実績及び進捗状況欄において「-」と表記しています。

※「外部電源装置更新」については、当初から令和3年度において施工する計画でなかったため、目標、実績及び進捗状況欄において「-」と表記しています。

【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
外部電源装置更新 (基)	外部電源装置を設置するにあたり、使用部材の製造中止に伴い、施工方法等の検討が必要となり発注時期に遅延が生じた。このことから、繰り越しによる工事発注となったことから当初計画年度での完工が困難となった。

(2) 持続可能な健全経営の維持

目標項目	令和元年度末 (実績)	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
内部研修時間（時間） （職員が1年間に内部研修を受けた時間×人数／全職員数）	14.1	11.8	12.7	13.6	14.5	○
		17.9	18.8	16.5	18.1	

【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	