# 下水道事業中長期経営計画 令和3年度末の進捗状況

# 【施策目標】

大津市下水道事業中長期経営計画【令和2年度改訂版】(計画期間:令和3年度~令和14年度)について、令和3年度末の進捗状況を公表します。

進捗状況の算定根拠			
目標どおりに進捗	0		
[ 実績 ÷ 目標 ≧ 95% ]			
目標にむけ、概ね進捗	$\wedge$		
[ 実績 ÷ 目標 ≧ 75% ]			
目標を下回る			
[ 実績 ÷ 目標 < 75% ]	×		

### (1) 「安全で安定した下水道サービスの確保」

	<b>今</b> 和二年度士	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗
目標項目	令和元年度末	 目標	目標	目標	目標	
	(実績)	実績	実績	実績	実績	状況
雨水渠整備面積 (ha)		1,306.2	1,311.3	1,330.7	1,342.9	
	1,305.5	1,306.2				
雨水貯留浸透施設	692	792	842	892	942	0
助成数累計(個数)	092	783				
重要な幹線管渠の耐震化率	25.9	26.4	26.5	26.7	27.0	0
(%)	_5.5	26.5				
処理場・中継ポンプ場	78.6	78.6	85.7	85.7	85.7	
耐震化率(%)		78.6				
マンホールトイレシステム用	1 80 1	80.0	80.0	80.0	100	
管渠整備数累計(基分)		80.0				
管渠調査延長累計	161	206	229	252	275	
(km)	101	197				
管渠更新延長累計	7.0	8.6	9.8	11.4	14.0	
(km)	7.0	8.7				
中継ポンプ場設備の	-	65	140	206	227	
対策設備数累計※		59				
処理場設備の		9	16	21	23	×
対策設備数累計※		1				
高度処理率 (窒素除去含)(%)		62.1	62.1	62.1	62.1	0
		62.1				
下水道BCP訓練	5	5	5	5	5	0
実施回数(回/年)		5				

#### 【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
C + //10 - 2	理由:対象工事に先行すべき工事の度重なる入札不調により、次年度以降へと先送りしたため。 対策:対象工事については令和5年度に整備を行う。

<sup>※</sup>中継ポンプ場設備の対策設備数累計及び処理場設備の対策設備数累計の目標については、令和3年度期首をゼロとして設定した 目標であるため、令和元年度末実績の累計実績については標記していません。

## (2) 「生活環境の保全や水環境の再生」

	令和元年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗
目標項目	(実績)	目標	目標	目標	目標	状況
	(大順)	実績	実績	実績	実績	DVD
人口普及率(%)	率 (%) 98.5	98.6	98.7	98.7	98.7	
	30.3	98.5				
水洗化率(%)	98.1	98.2	98.4	98.5	98.6	
		98.2				
植生浄化施設整備率(%)	0	41.6	41.6	41.6	41.6	
	,	41.6				

### 【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策			
該当なし				

## (3) 「持続的な健全経営の維持」

目標項目	令和元年度末 (実績)	R3年度末 目標 実績	R4年度末 目標 実績	R5年度末 目標 実績	R6年度末 目標 実績	進:
内部研修時間 (時間/年) (職員が内部研修を受けた時間	11.3	11.1	11.2	11.3	11.5	ے
×人数/全職員数)	11.5	16.4				

進捗 状況
0

【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策			
該当なし				