ガス事業中長期経営計画 令和5年度末の進捗状況

【施策目標】

大津市ガス事業中長期経営計画【令和2年度改訂版】
 (計画期間：令和3年度～令和14年度)について、令和5年度末の進捗状況を公表します。

進捗状況の算定根拠	
目標どおりに進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 95%]	○
目標にむけ、概ね進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 75%]	△
目標を下回る [実績 ÷ 目標 < 75%]	×

※減少する目標の場合は、実績と目標を入れ替えて算定します。

(1) 安全、安心で安定したガス供給の確保

目標項目	令和元年度末 (実績)	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗 状況
		目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	
ガス導管総延長 (本支管) (km)	1,307	1,324 1,321	1,331 1,326	1,338 1,332	1,344	○
耐震化率 (%) (耐震管延長/ガス 導管総延長)	98.3	98.7 98.5	98.9 98.6	99.2 98.7	99.3	○
アスファルトジュート巻鋼管 残存延長 (m)	21,403	19,503 20,836	18,503 20,315	17,503 19,417	17,103	△
GM型継手鋳鉄管残存延長 (m)	147,380	- -	- -	- -	147,030	-
SGM継手被覆鋼管残存延長 (m)	86,240	- -	- -	- -	83,440	-
外部電源装置更新 (基)	-	- -	1 0	2 1	3	×

※「ガス整圧器室及び整圧器改修」及び「選択排流器更新」については、令和6年度目標値設定がないため記載を割愛しています。

※「GM型継手鋳鉄管残存延長」及び「SGM継手被覆鋼管残存延長」については、当初から令和3～5年度において施工する計画でなかったため、目標、実績及び進捗状況欄において「-」と表記しています。

※「外部電源装置更新」については、当初から令和3年度において施工する計画でなかったため、目標、実績及び進捗状況欄において「-」と表記しています。

【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
外部電源装置更新 (基)	施工において、計画外の事象があり、工期を延長したため目標未達となった。今後は早期発注により、計画どおりの進捗を図る。

(2) 持続可能な健全経営の維持

目標項目	令和元年度末 (実績)	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
内部研修時間（時間） (職員が1年間に内部研修を受け た時間×人数/全職員数)	14.1	11.8	12.7	13.6	14.5	○
		17.9	18.8	16.5		

【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	