

ガス事業中長期経営計画 令和7年度末の達成状況

【施策目標】

大津市ガス事業中長期経営計画【令和6年度改訂版】
(計画期間：令和7年度～令和18年度)について、令和7年度末の達成状況を公表します。

達成状況の算定根拠	
目標どおりに進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 95%]	○
目標にむけ、概ね進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 75%]	△
目標を下回る [実績 ÷ 目標 < 75%]	×

※減少する目標の場合は、実績と目標を入れ替えて算定します。

(1) 安全、安心で安定した大津のガス

目標項目	令和5年度末 (実績)	R7年度末	R8年度末	R9年度末	R10年度末	達成 状況
		目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	
耐震化率 (%) (耐震管延長/ガス 導管総延長)	98.7	98.8 98.8	98.9	99.0	99.1	○
アスファルトジュート巻鋼管 残存延長 (m)	19,417	19,017 18,743	18,243	17,743	17,117	○
GM型継手鋳鉄管残存延長 (m)	147,380	145,899 144,868	144,318	143,768	145,030	○
SGM継手被覆鋼管残存延長 (m)	86,240	82,655 85,702	84,402	82,602	75,440	○
ガス整圧器室及び整圧器改修 (箇所)	—	0 0	1	1	3	-
外部電源装置更新 (基)	1	0 1 (R 6 繰)	1	0	2	○
選択排流器更新 (基)	—	1 1	0	3	4	○

※「ガス整圧器室及び整圧器改修」及び「選択排流器更新」については、当初から令和5年度において施工する計画でなかったため、目標、実績及び進捗状況欄において「-」と表記しています。

【達成状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	

(2) 健全で持続可能な大津のガス

目標項目	令和5年度末 (実績)	R7年度末	R8年度末	R9年度末	R10年度末	達成 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
職員数（人）	238	245	245	245	245	○
		239				

【達成状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	