

下水道事業中長期経営計画 令和7年度末の達成状況

【施策目標】

大津市下水道事業中長期経営計画【令和6年度改訂版】（計画期間:令和7年度～令和18年度）について、令和7年度末の達成状況を公表します。

達成状況の算定根拠	
目標どおりに進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 95%]	○
目標にむけ、概ね進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 75%]	△
目標を下回る [実績 ÷ 目標 < 75%]	×

(1) 「安全、安心で安定した大津の下水道」

目標項目	令和5年度末 (実績)	R7年度末 目標	R8年度末 目標	R9年度末 目標	R10年度末 目標	達成 状況
		実績	実績	実績	実績	
汚水管渠（災害時、特に重要な施設の下流）の耐震化率（%） ＝耐震化延長／重要な幹線管渠（9.7km）	24.0	30.2	35.8	42.0	48.6	△
		25.4				
処理場・中継ポンプ場 耐震化率（%）	85.7	85.7	85.7	85.7	92.9	○
		85.7				
マンホールトイレシステム用 管渠整備数累計（基分）	80	100.0	100.0	120.0	120	○
		100.0				
管渠調査延長累計 （km）	253	286	303	320	337	○
		287				
管渠更新延長累計 （km）	11.1	14.2	17.1	17.9	18.7	△
		13.1				
中継ポンプ場設備の 対策設備数累計※1	194	250	250	320	376	△
		234				
処理場設備の 対策設備数累計※2	49	25	50	105	157	○
		63				
高度処理率 （窒素除去含）（%）	62.1	62.1	62.1	62.1	100.0	○
		62.1				
下水道BCP訓練 実施回数（回/年）	5	5	5	5	5	○
		7				

人口普及率（％）	98.5	98.5	98.5	98.6	98.6	○
		98.6				
水洗化率（％）	98.3	98.4	98.4	98.5	98.5	○
		98.4				

【達成状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	

※中継ポンプ場設備の対策設備数累計及び処理場設備の対策設備数累計の目標については、令和3年度期首をゼロとして設定した目標であるため、令和元年度末実績の累計実績については標記していません。

(2) 「まちの浸水から暮らしを守る大津の下水道」

目標項目	令和5年度末 (実績)	R7年度末	R8年度末	R9年度末	R10年度末	達成 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
雨水渠整備面積 (ha)	1,334.3	1,335.9	1,335.9	1,352.9	1361.5	○
		1,339.0				

【達成状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	

(3) 「健全で持続可能な大津の下水道」

目標項目	令和5年度末 (実績)	R7年度末	R8年度末	R9年度末	R10年度末	達成 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
職員数（人）	238	245	245	245	245	○
		239				

【達成状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	