

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年11月30日

計画の名称	災害に強い安全で安心な公園づくり（防災・安全）																																		
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）				交付対象	大津市																													
計画の目標	本市における都市公園は、200箇所にせまる数となっており、公園に設置されている主要建築物の耐震化や施設の急速な老朽化は、大きな懸案事項となっている。そのような状況の中で、公園施設長寿命化計画を策定し、主要建築物の耐震化及び他の施設の年次的な更新を進めること、防災目的に利用可能かつ温室効果ガス吸収源対策に資する公園等の整備を推進することにより、災害時における避難者の安全確保に努め、安全で安心なまちづくりに寄与する。																																		
計画の成果目標（定量的指標）	<p>大津市地域防災計画において避難場所等に位置付けられた公園施設の耐震化率を62.5%（H21年度末）から81.3%（H28年度末）に向上させる。</p> <p>平成28年度までに温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地等を3箇所整備する。</p> <p>維持管理の必要な施設を有する63箇所の主要な公園で、公園施設長寿命化計画を作成することにより、既存ストックの長寿命化対策を図る。</p> <p>老朽化等した公園施設について、改築及び更新を実施した公園数を0箇所（H21年度末）から11箇所（平成28年度末）とする。</p>																																		
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>平成21年度末</th> <th>平成26年度末</th> <th>平成28年度末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防災避難所に位置付けられた公園の主要施設の耐震化率。</td> <td>62.5% 10施設/16施設</td> <td>75.0% 12施設/16施設</td> <td>81.3% 13施設/16施設</td> </tr> <tr> <td>温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地等を整備した箇所数。 （H26年度までは、当局策定の別計画「緑あふれるまちづくり」にて実施）</td> <td>0箇所</td> <td>2箇所</td> <td>3箇所</td> </tr> <tr> <td>施設を有する主要な公園（63公園）について公園施設長寿命化計画が策定済の割合。</td> <td>0% 0箇所</td> <td>98.6% 62箇所</td> <td>100% 63箇所</td> </tr> <tr> <td>老朽化等した公園施設について、改築及び更新を実施した公園数。</td> <td>0箇所</td> <td>4箇所</td> <td>11箇所</td> </tr> </tbody> </table>										定量的指標の現況値及び目標値			当初現況値	中間目標値	最終目標値	平成21年度末	平成26年度末	平成28年度末	防災避難所に位置付けられた公園の主要施設の耐震化率。	62.5% 10施設/16施設	75.0% 12施設/16施設	81.3% 13施設/16施設	温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地等を整備した箇所数。 （H26年度までは、当局策定の別計画「緑あふれるまちづくり」にて実施）	0箇所	2箇所	3箇所	施設を有する主要な公園（63公園）について公園施設長寿命化計画が策定済の割合。	0% 0箇所	98.6% 62箇所	100% 63箇所	老朽化等した公園施設について、改築及び更新を実施した公園数。	0箇所	4箇所	11箇所
	定量的指標の現況値及び目標値																																		
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																																
	平成21年度末	平成26年度末	平成28年度末																																
防災避難所に位置付けられた公園の主要施設の耐震化率。	62.5% 10施設/16施設	75.0% 12施設/16施設	81.3% 13施設/16施設																																
温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地等を整備した箇所数。 （H26年度までは、当局策定の別計画「緑あふれるまちづくり」にて実施）	0箇所	2箇所	3箇所																																
施設を有する主要な公園（63公園）について公園施設長寿命化計画が策定済の割合。	0% 0箇所	98.6% 62箇所	100% 63箇所																																
老朽化等した公園施設について、改築及び更新を実施した公園数。	0箇所	4箇所	11箇所																																
全体事業費	合計 (A+B+C)	913.6	A	912.6	B	0.0	C	1.0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.1%																									

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業終了後、事業実施担当部において	平成29年11月
	公表の方法
	大津市ホームページにて公開

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
A-1	公園	一般	大津市	直接	大津市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	皇子が丘公園、皇子山総合運動公園における運動施設の耐震化	大津市						552.0	計画
														471.1	実績
A-2	公園	一般	大津市	直接	大津市	吸収源対策公園緑地事業	皇子が丘公園交通公園跡地園路広場再整備、若葉台地先公園（仮称）整備	大津市						206.0	計画
														194.4	実績
A-3	公園	一般	大津市	直接	大津市	公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定 63公園	大津市						39.0	計画
														28.4	実績
A-6	公園	一般	大津市	直接	大津市	大津市公園施設長寿命化対策	皇子が丘公園ほか10公園における遊具等の改築	大津市						335.0	計画
														218.7	実績
合計												1,132.0	計画		
合計												912.6	実績		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
C-6	公園	一般	大津市	直接	大津市	皇子山総合運動公園管理施設基本設計	野球場照明施設の基本設計	大津市						1.0	計画
														1.0	実績
合計												1.0	計画		
合計												1.0	実績		
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C-6	整備する公園（A-6）において、照明施設を改築し、災害時における夜間での安全な施設活用に寄与する。														

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・防災避難所に位置付けられた公園の主要施設の耐震化率を向上させた。(62.5%(平成21年度末)→75.0%(平成28年度末)) ・温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地等を整備した。(0箇所(平成21年度末)→3箇所(平成28年度末)) ・施設を有する主要な公園(63公園)について公園施設長寿命化計画を策定した。(0%(平成21年度末)→100%(平成28年度末)) ・老朽化等した公園施設について、改築及び更新を実施した。(公園数0箇所(平成21年度末)→7箇所(平成28年度末)) 				
II 定量的指標の達成状況	指標①(防災避難所に位置付けられた公園の主要施設の耐震化率)	最終目標値	81.3%	目標値と実績値に差が出た要因	当該目標に係る要素事業については、次期整備計画にも位置づけることで事業の継続を図る等、各年度の平準化をすすめ、事業の実施期間を見直したため。	
		最終実績値	75.0%			
	指標②(温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地等を整備した箇所数)	最終目標値	3箇所	目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値	3箇所			
	指標③(施設を有する主要な公園(63公園)について公園施設長寿命化計画が策定済の割合)	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値	100%			
	指標④(老朽化等した公園施設について、改築及び更新を実施した公園数)	最終目標値	11箇所	目標値と実績値に差が出た要因		当該目標に係る要素事業については、次期整備計画にも位置づけることで事業の継続を図る等、各年度の平準化をすすめ、事業の実施期間を見直したため。
		最終実績値	7箇所			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> ・皇子が丘公園の体育館の耐震改修を実施し、地域防災計画に基づく指定避難所として、災害時に支障なく避難者を受け入れることが可能となった。 ・市民ニーズを踏まえた多目的に利用可能な広場を皇子が丘公園に整備し、市民の健康増進につなげることができた。 				
3. 特記事項(今後の方針等)						
<ul style="list-style-type: none"> ・当該計画に位置付けていた要素事業(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業及び吸収源対策公園緑地事業)については、「災害に強い安全で安心な公園づくり(二期)(防災・安全)」に位置付けを変更し、各計画に基づき事業を継続中である。 ・当該計画に位置付けていた要素事業(大津市公園施設長寿命化対策)については、「災害に強い安全で安心な公園づくり(二期)(防災・安全)」及び「災害に強い安全で安心な公園づくり【重点】(防災・安全)」に位置付けを変更し、各計画に基づき事業を継続中である。 						

参考様式3

計画の名称	災害に強い安全で安心な公園づくり (防災・安全)	交付対象	大津市
計画の期間	平成24年度から28年度		

