

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	90.4

【所見】

小中学校の校舎等耐震改修事業については、計画どおり実施することができた。幼稚園の園舎等耐震改修事業について、4園を除いては計画どおりに耐震改修工事等を実施することができ、耐震化率を引き上げることができたが、目標の100%を達成することができなかったため、今後、未実施の幼稚園については、次期計画期間(平成27年度から平成29年度)において、計画的に実施して行くこととし、耐震化率100%を目指す。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本市の学校施設は、昭和50年代までに増改築されたものが多くを占めており、その当時から建物建築に係る各種法令（建築基準法等）も幾度が改正等が繰り返されていることから、現時点では、各種法令や基準に不適合な施設、設備等が存在している。そうした状況を改善し、計画的に最新の法令等に準拠するために、本計画において、志賀小学校ほか8校で防火設備改修等を実施するとともに、坂本小学校ほか1校において、老朽化した昇降機の改修を実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本市の校舎は老朽化が進んでいるため、その対策として和邇小学校ほか13校（園）で大規模改修工事を実施した。また、学校施設の質的向上を図るため、和邇小学校ほか11校（園）においてトイレの洋式化や、小野小学校ほか5校でのエレベータ整備をはじめとする障害児等対策を実施した。加えて、堅田中学校及び逢坂幼稚園ほか1園において屋外教育環境の一体的な整備を行った。
今後は、大津市内各小・中学校・幼稚園施設の老朽化に対応するため、計画的に大規模改造事業を実施するとともに、障害をもつ児童生徒等が支障なく、安全・安心に学校生活を送り、障害の種類や程度に応じ、きめ細かな教育が展開できるよう、昇降機の整備をはじめ施設のバリアフリー化を行う。また、洋式トイレの設置を計画的に行い、教育環境の質的整備に努める。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

各事業実施後、学校関係者及び利用者の意見等を基に、大津市教育委員会事務局教育総務課で評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

計画していた事業について、ほぼ計画どおりに実施できた。しかし、本市は、小学校37校、中学校18校、幼稚園34校と数多くの施設をかかえており、そのうち多くの施設で老朽化が進行していることから、今後も数多くの事業を行い、施設の長寿命化等を図っていく必要がある。

そのような状況のなか、次期計画期間中に全ての対象施設の耐震化が完了できるよう計画的に事業を実施していくとともに、老朽化対策として大規模改修を中心に事業を実施していく。

また、施設の質的な向上を図る整備として、施設の安全対策・バリアフリー化・洋式トイレの設置等については、優先度・緊急度を比較検討しつつ、教育環境の充実に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 大津市公立学校等施設設備計画

都道府県名	滋賀県
市町村名	大津市

2 **計画作成主体** 大津市

3 **計画期間** 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
小松小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年12月22日				
木戸小学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	×		事業費が交付金の下限額を下回ったため取り下げた。施工は予定年度内に市単費で行った。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
木戸小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年12月22日				
和邇小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日				
和邇小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成25年3月31日				
和邇小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成25年3月31日				
和邇小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日				
和邇小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成26年3月31日				
和邇小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月31日				
和邇小学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年11月6日				
和邇小学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成26年11月6日				
和邇小学校(Ⅲ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年11月6日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
和邇小学校(1期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月3日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。
小野小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月19日				
小野小学校	③	0615	大規模改造(老朽)エコ改修※	屋	R	×		エコ改修に該当しない施工内容だったため取り下げた が、翌年度に市単費で施工完了している。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変 更に伴い、当該事業を取り下げた。
小野小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成25年12月16日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。
小野小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成25年12月16日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。
小野小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	×		昇降機棟設置に伴う既存不適格部分改修工事を2ヶ年 実施で計画していたが、単年施工が可能となったため、 Ⅱ期目にあたる当該事業を取り下げた。	追加 取下	平成24年10月26日 平成25年4月24日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変 更に伴い、当該事業を追加し、平成25年4月24 日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事 業を取り下げた。
葛川小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年12月22日				
伊香立小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月19日				
伊香立小学校	③	0615	大規模改造(老朽)エコ改修※	屋	S	×		エコ改修に該当しない施工内容だったため取り下げた が、翌年度に市単費で施工完了している。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変 更に伴い、当該事業を取り下げた。
真野小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月19日				
真野北小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月19日				
堅田小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年1月19日				
仰木小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年1月19日				
仰木の里小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年1月19日				
仰木の里東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年1月19日				
雄琴小学校	③	0615	大規模改造(老朽)エコ改修※	校	R	×		エコ改修に該当しない施工内容だったため取り下げた が、翌年度に市単費で施工完了している。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変 更に伴い、当該事業を取り下げた。
雄琴小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年12月2日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考			
									事由	変更年月日				
日吉台小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年12月2日							
坂本小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年1月24日							
坂本小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日							
坂本小学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年9月26日							
坂本小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成25年10月11日							
坂本小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年10月9日							
坂本小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年12月2日							
下阪本小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年12月2日							
唐崎小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	×	平成27年度以降に先送りとなったため一旦取下げた。					取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
唐崎小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月9日							
志賀小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成26年1月24日							
志賀小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	×	EV工事と障害者用トイレほか改修工事を分割して計上していたものを一括で計上し、施工したため。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。				
志賀小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年1月24日							
志賀小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月9日							
志賀小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年9月30日					追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。(大規模改造(老朽)で一括計上していたものを老朽とトイレに分割した)
志賀小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年9月30日	追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。				
比叡平小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年12月22日							
比叡平小学校	③	0615	大規模改造(老朽)エコ改修※	屋	S	×	エコ改修に該当しない施工内容だったため取り下げたが、予定年度に市単費で施工完了している。					取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
藤尾小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月9日							
長等小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日							
長等小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成26年3月31日							

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考	
									事由	変更年月日		
長等小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。(大規模改造(老 朽)で一括計上していたものを老朽とトイレに分 割した)	
長等小学校(Ⅰ期工事)	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。	
長等小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。(大規模改造(老 朽)で一括計上していたものを老朽とトイレに分 割した)	
長等小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年3月31日					
長等小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。(大規模改造(老 朽)で一括計上していたものを老朽とトイレに分 割した)	
長等小学校(Ⅱ期工事)	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成27年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。	
長等小学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年11月16日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更 に伴い、当該事業を追加した。	
長等小学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年11月16日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更 に伴い、当該事業を追加した。	
長等小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月31日		取 下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更 に伴い、当該事業を取り下げた。	
長等小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年3月31日					
逢坂小学校Ⅱ期(体育館)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成25年3月6日					
逢坂小学校(Ⅰ期工事)	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	×			平成27年度以降に先送りとなったため一旦取下げた。	取 下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更 に伴い、当該事業を取り下げた。
逢坂小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月12日					
中央小学校(Ⅲ期工事)体育館解体	①	0205	(特)地震改築	屋	R	○	平成24年11月19日					
中央小学校(Ⅱ期工事)特別教室棟	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成24年11月19日					
中央小学校(Ⅱ期工事)特別教室棟	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成24年11月19日					
中央小学校(Ⅱ期工事)管理・普通教室棟	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月7日					
中央小学校(Ⅱ期工事)管理・普通教室棟	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月7日					

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中央小学校(Ⅱ期工事)管理・普通教室棟	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月7日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
中央小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年1月28日				
中央小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成27年1月30日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
中央小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成27年1月28日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
平野小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日				
平野小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年3月31日				
平野小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年3月31日				
平野小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。(大規模改造(老朽)で一括計上していたものを老朽とトイレに分割した)
平野小学校(Ⅰ期工事)	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成27年3月31日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
平野小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年3月31日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
平野小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成28年3月31日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
膳所小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月12日				
富士見小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成27年度以降に先送りとなったため一旦下げた。	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
富士見小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	×		平成27年度以降に先送りとなったため一旦下げた。	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
富士見小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月12日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考							
									事由	変更年月日								
晴嵐小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月12日	当初計画では、2ヶ年での施工予定であったが、単年で施工可能となったため、取り下げた。 学校名:上田上小(Ⅰ期工事) 事業名:危険改築に一括している。										
石山小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月5日											
南郷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月5日											
大石小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月5日											
田上小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月5日											
田上小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年8月29日					追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。				
上田上小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月20日					追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。				
上田上小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	×	平成26年3月20日					取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を取り下げた。				
上田上小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年3月20日					追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。(大規模改造(老 朽)で一括計上していたものを老朽とトイレに分 割した)				
上田上小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月20日											
青山小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月10日											
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日											
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成26年3月31日											
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年3月31日									追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。(大規模改造(老 朽)で一括計上していたものを老朽とトイレに分 割した)
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日											
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成27年3月31日											
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年3月31日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。(大規模改造(老 朽)で一括計上していたものを老朽とトイレに分 割した)								
瀬田小学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年2月26日	追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。								
瀬田小学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成28年2月26日	追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に 伴い、当該事業を追加した。								
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月31日											
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年3月31日											

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
瀬田南小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成27年度以降に先送りとなったため一旦取下げた。	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
瀬田南小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月10日				
瀬田東小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成25年3月5日				
瀬田東小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	×		EV工事とバリアフリー改修工事を分割して計上していたものを一括で計上し、施工したため。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
瀬田東小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年3月27日				
瀬田東小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	×		昇降機棟設置に伴う既存不適合部分改修工事を2ヶ年実施で計画していたが、単年施工が可能となったため、Ⅱ期目にあたる当該事業を取り下げた。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
瀬田東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月10日				
瀬田北小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年2月10日				
志賀中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	×		EV工事とバリアフリー改修工事を分割して計上していたものを一括で計上し、施工したため。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
志賀中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成27年1月19日				
志賀中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成27年1月19日				
志賀中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年9月30日				
葛川中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年9月30日				
伊香立中学校	③	0615	大規模改造(老朽)エコ改修※	校	R	×		エコ改修に該当しない施工内容だったため取り下げたが、予定年度に市単費で施工完了している。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
伊香立中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月5日				
真野中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月5日				
堅田中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月5日				
堅田中学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成27年3月30日				
仰木中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年2月21日				
仰木中学校	③	0615	大規模改造(老朽)エコ改修※	屋	S	×		エコ改修に該当しない施工内容だったため取り下げたが、平成28年度に市単費で実施済み。	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
日吉中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日				
日吉中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成27年3月31日				
日吉中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成27年3月31日				
日吉中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年3月31日				
日吉中学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成27年3月31日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
日吉中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年3月31日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
日吉中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成28年3月31日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
日吉中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成28年3月31日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
日吉中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成28年3月31日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
日吉中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成24年9月13日				
日吉中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成25年9月13日				
日吉中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年2月21日				
唐崎中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年2月21日				
皇子山中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日				
皇子山中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成26年3月31日				
皇子山中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成26年3月31日				
皇子山中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成26年3月31日				
皇子山中学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月31日				
皇子山中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日				
皇子山中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成27年3月31日				
皇子山中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成27年3月31日				
皇子山中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年3月31日				
皇子山中学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成27年3月31日				
皇子山中学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年11月6日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
皇子山中学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成27年11月6日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
皇子山中学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成27年11月6日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
皇子山中学校(Ⅲ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年11月6日		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
皇子山中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月31日		取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
皇子山中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年3月31日				
打出中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年1月29日				
粟津中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年2月4日				
粟津中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年2月4日				
粟津中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成25年2月12日				
粟津中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	×					
粟津中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成25年11月8日				
粟津中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年9月5日				
粟津中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年1月29日				
北大路中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年1月29日				
石山中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年12月25日				
南郷中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年12月25日				
南郷中学校	③	0615	大規模改造(老朽)エコ改修※	校	R	×	エコ改修に該当しない施工内容だったため取り下げたが、平成28年度に市単費で施工完了している。	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。	
田上中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年9月30日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
青山中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年12月26日		取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取上げた。
瀬田中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年12月4日				
瀬田北中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年12月4日				
伊香立幼稚園	②	0609	大規模改造(法令等)	園	—	×		近隣園との合同保育につき改修の必要がなくなった為	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取上げた。
伊香立幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		近隣園との合同保育につき改修の必要がなくなった為	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取上げた。
伊香立幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	×		近隣園との合同保育につき改修の必要がなくなった為	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取上げた。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
堅田幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成25年3月31日				
堅田幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	S	○	平成25年3月31日				
仰木幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		補助下限額に満たなかった為、市単費で実施。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
仰木幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	×		補助下限額に満たなかった為、市単費で実施。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
坂本幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成25年10月16日				
坂本幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成25年10月16日				
坂本幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	R	○	平成25年10月16日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
唐崎幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		次期整備計画に先送り	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
唐崎幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	×		次期整備計画に先送り	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
大津幼稚園(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	園	R	○	平成24年11月19日				
大津幼稚園(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成24年11月19日				
逢坂幼稚園	③	0801	屋外教育環境(運動広場)	—	—	○	平成25年11月25日				
逢坂幼稚園(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	園	S	×		市単費で実施のため取り下げた。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
逢坂幼稚園(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	園	S	×		市単費で実施のため取り下げた。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
平野幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		次期整備計画に先送り	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
平野幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	×		次期整備計画に先送り	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
平野幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	×		次期整備計画に先送り	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
平野幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	S	×		次期整備計画に先送り	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
富士見幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成27年3月17日				
富士見幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成27年3月17日				
富士見幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	—	×		追加したが、補助事業として事業未実施。市単費で実施。	追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
富士見幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	—	○	平成27年3月17日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
晴嵐幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成27年3月12日				
晴嵐幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	S	○	平成27年3月12日				
晴嵐幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成27年3月12日				
晴嵐幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	S	○	平成27年3月12日				
晴嵐幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	—	○	平成27年3月12日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
晴嵐幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	—	○	平成27年3月12日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
石山幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		次期整備計画に先送り	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
石山幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	×		次期整備計画に先送り	取下	平成25年4月24日	平成25年4月24日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
瀬田幼稚園	③	0801	屋外教育環境(運動広場)	—	—	×		補助事業として事業未実施。	取下	平成26年4月30日	平成26年4月30日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
瀬田幼稚園	④	0111	幼稚園	園	R	×		追加後、補助事業として事業未実施。市単費で実施。	追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
瀬田南幼稚園(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	園	R	○	平成26年2月6日				
瀬田南幼稚園(Ⅱ期工事)	③	0801	屋外教育環境(運動広場)	—	—	○	平成27年3月30日				
瀬田東幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成26年2月24日				
瀬田東幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	○	平成26年2月24日				
瀬田東幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成26年2月24日				
瀬田東幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	S	○	平成26年2月24日				
瀬田東幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	R	○	平成26年2月24日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
青山中学校	⑤	0103	中校	校	R			事業実施にあたり、再度生徒数を計算した結果、当初想定よりも生徒数が減少することがわかり、資格面積が生じないことが判明したため取り下げた。	取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。