

EF継手チェックシート

(No.)

工事名

受注者

工事場所

現場代理人

(印)

施工日

年 月 日

有資格者名

(印)

継手 No.									
略 図									
口 径									
天 候									
発電機の正常稼動									
コントローラーの正常稼動									
湧水の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
融着面の状態・切削・清掃									
固定及び位置確認									
融着開始時刻	:	:	:	:	:	:	:	:	:
インジケータ確認									
クランプ取外時刻	:	:	:	:	:	:	:	:	:
判 定									
備 考									

冷却時間:呼び径50以下5分、呼び径75以上10分