

(様式2)

(ガス供給) 装置工事検査チェック表

☐ 完成検査☐ 中間検査☐ その他

(一般戸建住宅用)

工 事 番 号		工 事 種 別		工 事 場 所		工事申込者							
指 定 ガ ス 工 事 店		ガス工事資格者 (資 格)		検 査 日	R 年 月 日	検 査 員							
検査項目	検 査 内 容		検 査 結 果		検査項目	検 査 内 容		検 査 結 果					
気 密 試 験	供 給 管 (取 出 口)	取 出 し	(A) × (A)		フ レ キ 配 管	ヘ ッ ダ ー 設 置	管路 (行き先) 明示	有 ・ 無					
		管 種					取り付け状態	良 ・ 否					
		圧 力	0.1MPa 以上 9.8kPa 以上 8.4kPa 以上				ヘッダー固定	良 ・ 否					
		検査員 記入	実施 時間	時 分 ～ 時 分 1分間・2分間・5分間以上			ヘッダーカバー固定	良 ・ 否					
			判 定	合 格 ・ 不 合 格			予備口の設置	有 ・ 無					
	内 管 (末 端 ガス栓)	管 種					ガ ス 栓		壁貫通部 (コーキング)	良 ・ 否			
		圧 力	7.0～8.0kPa 4.0kPa 以上 3.0kPa 以上		露出配管蛇行 (たるみ)	有 ・ 無							
		検査員 記入	実施 時間	時 分 ～ 時 分 2分間以上 ・ 5分間以上		地面接触			有 ・ 無				
			判 定	合 格 ・ 不 合 格		竣工図との整合性			良 ・ 否				
		検査員記入	記 録 用 紙	有 (裏面貼付) ・ 無		操作性			容易・操作不可				
実 施 記 録 表 (別添)		有 ・ 無		ガス栓固定	良 ・ 否								
検査項目	検 査 内 容		検 査 結 果		給 排 気								
ガ ス メ ー タ ー 周 辺	メーターガス栓 操作性		容易・操作不可		機 器 接 続								
	メーター二次側バージ孔設置 (10号以上の時)		有 ・ 無				備 考						
	メ ー タ ー 設 置	メーター取付け	良 ・ 否						給 排 気	特定ガス 消費機器	特監ラベル	有 ・ 無	
		傾斜 (全方向3度以上傾けないこと)	良 ・ 否								排気筒設置	良 ・ 否	
		検針・取り替え時	容易 ・ 不可								給排気口	良 ・ 否	
		全面障害 (10cm以上離すこと)	有 ・ 無								機器設置場所	屋内・屋外・PS内	
		設置高さ (0.5～1.5m) メータ底部まで	(m)						※メーターボックス内については給排気区分	良 ・ 否			
		メーター立管支持 (両側2箇所)	有 ・ 無						排気基準 (防火・開口・隔離)	良 ・ 否			
		絶縁継手の設置	有 ・ 無		接続具の適合	適 ・ 不適							
	メーター部電接 (60cm以上離すこと)	良 ・ 否		金属可とう管 (曲げねじれ)	良 ・ 否								
	美 観	良 ・ 否		施工者ラベル貼付け	有 ・ 無								
	マ イ コ ン メ ー タ ー	メーター遮断テスト	良 ・ 否		フレキシ直接続	良 ・ 否							
		メーター動作確認	良 ・ 否		強化ガスホース (曲げねじれ)	良 ・ 否							
		復帰レバーの取付け (1.6m以上の時)	有 ・ 無		燃焼確認 (炎のあおり確認)	良 ・ 否							
		復帰方法説明エフ	有 ・ 無										
設置号数の適合性		良 ・ 否											
配 管	絶縁継手の設置		有 ・ 無		(検 査 員 記 入 欄)		精 査						
	使用材料及び接合方法		良 ・ 否		検査結果 報 告	□ 特に指示事項無し □ 指示書のとおり		㊞					
	ネジ部錆止め・塗装		良 ・ 否										
	壁貫通部 テープ巻き・コーキング		良 ・ 否		再検査日	年 月 日	精 査						
	不等沈下対策 (一般・重量建築物)		良 ・ 否		検査方法	□現地 □書面 (写真等)	㊞						
	竣工図との整合性		良 ・ 否		検 査 員	㊞							

[illegible]

ガス供給装置工事 気密試験実施記録表

(別紙)

(記録用紙貼付)