

(様式2)

(ガス供給) 装置工事検査チェック表

完成検査

中間検査

その他

(一般業務用建物) その1

工事番号		工事種別		工事場所		工事申込者	
指定ガス 工事店		ガス工事資格者		検査日	年 月 日	検査員	
建物名称		(資格)		用途分類		建物区分	09

配管概要図 (系統ごとに色分けすること)

(管内容積 m³)

検査項目	検査内容		検査結果	検査項目	検査内容		検査結果		
気 密 試 験	供給管 (取出口)	取出口	(A) × (A)	配	主内管及び枝内管	絶縁継手の設置	有 ・ 無		
		管種				使用材料及び接合方法	良 ・ 否		
		圧力	0.1MPa以上 9.8kPa以上 8.4kPa以上			系統区分バルブ設置 (操作性)	容易 ・ 操作不可		
		検査員記入 実施時間	時 分 ~ 時 分 1分間 ・ 2分間 ・ 5分間以上			ネジ部錆止め・塗装	良 ・ 否		
		判定	合格 ・ 不合格			壁貫通部 テープ巻き・コーキング	良 ・ 否		
			支持工 (間隔・設置)			良 ・ 否			
	内管 (末端ガス栓)	管種			E X P J 部 配 管	点検口 (45cm角以上)	有 ・ 無		
		圧力	7.0~8.0kPa 4.0kPa以上 3.0kPa以上			配管工法 (溶接またはベンダー)	良 ・ 否		
		検査員記入 実施時間	時 分 ~ 時 分 2分間以上 ・ 5分間以上			相対変位量	良 ・ 否		
		判定	合格 ・ 不合格			支持工 (固定支持)	良 ・ 否		
検査員記入 記録用紙		有 (裏面貼付) ・ 無							
実施記録表 (別添)		有 ・ 無		架 空 部 の 他	ピ ツ ト 内 配 管	工法 (80A以上は溶接)	良 ・ 否		
			点検口 (45cm角以上)			有 ・ 無			
			有効な換気口			有 ・ 無			
			修繕スペース			有 ・ 無			
提出 図書 類	引き込み管バルブ台帳		有 ・ 無		空 部 の 他	支 持 工	支持工 (間隔・設置)	良 ・ 否	
	特需機器リスト		有 ・ 無				床 下 等 の 天 井 管	点検口 (45cm角以上)	有 ・ 無
								有効な換気口	有 ・ 無
						支持工 (間隔・設置)		良 ・ 否	
						そ の 他		電気配線との隔離	良 ・ 否
							湿気の激しい場所での配管 (防食措置が必要)	良 ・ 否	
配 管 部	埋 設 部	バルブ設置 (50A以上の場合)	有 ・ 無	竣工図書との整合性		良 ・ 否			
		バルブ設置状態 (ボックス共)	良 ・ 否						
		バルブ操作性	容易 ・ 操作不可						
		使用材料及び接合方法	良 ・ 否						
		防食設備 (マグネシウム)	良 ・ 否						
		不等沈下対策 (一般・重量建築物)	良 ・ 否						

(様式2)

(ガス供給) 装置工事検査チェック表

完成検査

中間検査

その他

(一般業務用建物)

その2

工事番号	工事種別	工事場所	工事申込者				
指定ガス 工事店	ガス工事資格者	検査日	年月日 検査員				
建物名称	(資格)	用途分類	建物区分				
検査項目	検査内容	検査結果	検査項目 検査内容 検査結果				
ガス メーター 周辺	メーターガス栓 操作性	容易・操作不可	機器 接続 器具 別 設置 基準	接続具の適合	適・不適		
	メーター二次側バージ孔設置 (10号以上の時)	有・無		金属可とう管 (曲げねじれ)	良・否		
	バイパス用バルブ設置 (30号以上の時)	有・無		施工者ラベル貼付け	有・無		
	ガスメーター支持架台設置 (90号以上の時)	有・無		鉄管連絡	良・否		
	メーター 設置	メーター取付け		良・否	強化ガスホース (曲げねじれ)	良・否	
		傾斜 (全方向3度以上傾けないこと)		良・否	大型ガス機器 ガス機器 100kgを超える重量機器	有・無	
		検針・取り替え時		容易・不可	100kg以下のガス機器	良・否	
		全面障害 (10cm以上離すこと)		有・無	竣工図との整合性	良・否	
		設置高さ (0.5~1.5m) メータ底部まで () m)		() m)	厨房 機器	防火上の措置	良・否
		メーター立管支持 (両側2箇所)		有・無		レンジ等の設置時の注意	良・否
		絶縁継手の設置	有・無	機器の固定		良・否	
	メーター部電接 (60cm以上離すこと)	良・否	届け出	有・無			
	美観	良・否	冷暖房 機器・ GHP	設置場所及び給排気設備	良・否		
	マイコン メーター	メーター遮断テスト		良・否	防火上の措置	良・否	
		メーター動作確認		良・否	緊急遮断装置 (ガス遠赤外線放射式暖房機)	有・無	
		復帰レバーの取付け (1.6m以上の時)		有・無	機器の固定	良・否	
		復帰方法説明エフ	有・無	届け出	有・無		
	設置号数の適合性	良・否	温水 機器	設置場所及び給排気設備	良・否		
	初期学習機能設定	良・否		防火上の措置	良・否		
	ガス 栓	操作性		容易・操作不可	機器の固定	良・否	
ガス栓固定		良・否	届け出	有・無			
ヒューズ作動状態		良・否	乾燥 機器	設置場所及び給排気設備	良・否		
設置位置 (熱影響等)		良・否		防火上の措置	良・否		
美観		良・否		機器の固定	良・否		
竣工図との整合性		良・否	届け出	有・無			
給 排 気		ガス種と機器の適合 ガス種 ()	良・否	その他 備考	ガス漏れ警報機の設置状況	良・否	
	特定ガス 消費機器	特監ラベル	有・無		業務用連動遮断弁の作動状態	良・否	
		排気筒設置	良・否	(検査員記入欄)	精査		
		給排気口	良・否				
	防火上の措置	良・否	検査結果 報告		<input type="checkbox"/> 特に指示事項無し	精査	
	点検・修理スペース	有・無			<input type="checkbox"/> 指示書のとおり		
	燃焼排気を含むダクト設備	良・否	再検査日		年月日	精査	
	屋外設置機器の位置	屋内・屋外・PS内	検査方法		<input type="checkbox"/> 現地 <input type="checkbox"/> 書面 (写真等)	精査	
	排気基準 (防火・開口・離隔)	良・否	検査員		(印)		