

(様式2)

(ガス供給) 装置工事検査チェック表

☐ 完成検査
☐ 中間検査
☐ その他
(一般集合住宅用)
その1

|                                                              |                                   |                       |                                      |                             |                       |                         |                        |               |             |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------|
| 工 事 番 号                                                      |                                   | 工 事 種 別               |                                      | 工事場所                        |                       | 工事申込者                   |                        |               |             |       |
| 指 定 ガ ス<br>工 事 店                                             |                                   | ガス工事資格者               |                                      | 検 査 日                       | 年 月 日                 | 検 査 員                   |                        |               |             |       |
| 建 物 名 称                                                      |                                   | (資 格)                 |                                      | 供給戸数                        | 戸                     | 建 物 区 分                 |                        |               |             |       |
| <div>配 管 概 要 図 (共用管部)</div> <div></div> <div>(管内容積 m³)</div> |                                   |                       |                                      |                             |                       |                         |                        |               |             |       |
| 検査項目                                                         | 検 査 内 容                           |                       | 検 査 結 果                              |                             | 検査項目                  | 検 査 内 容                 |                        |               |             |       |
| 気<br>密<br>試<br>験                                             | 供 給 管<br>( 取出口<br>)<br>引込管<br>バルブ | 取 出 し                 | (    A    ) × (    A    )            |                             | 共<br>用<br>内<br>管<br>部 | 埋<br>設<br>部             | バルブ設置 (ボックス共)          | 良 ・ 否         |             |       |
|                                                              |                                   | 管 種                   |                                      |                             |                       |                         | バルブ操作性                 | 容易 ・ 操作不可     |             |       |
|                                                              |                                   | 圧 力                   | 0.1MPa 以上<br>9.8kPa 以上<br>8.4kPa 以上  |                             |                       |                         | 使用材料及び接合方法             | 良 ・ 否         |             |       |
|                                                              |                                   | 検査員記入                 | 実施時間                                 | 時 分 ～ 時 分<br>1分間・2分間・5分間以上  |                       |                         | 防食設備 (マグネシウム)          | 有 ・ 無         |             |       |
|                                                              |                                   |                       | 判定                                   | 合 格 ・ 不合格                   |                       |                         | 不等沈下対策 (一般・重量建築物)      | 良 ・ 否         |             |       |
|                                                              | 共用内管<br>( 引込管<br>バルブ<br>)         | 管 種                   |                                      |                             |                       | 架<br>空<br>部             | ピ<br>ット<br>内<br>配<br>管 | 工法 (80A以上溶接)  | 良 ・ 否       |       |
|                                                              |                                   | 圧 力                   | 7.0～8.0kPa<br>4.0kPa 以上<br>3.0kPa 以上 |                             |                       |                         |                        | 点検口 (45cm角以上) | 有 ・ 無       |       |
|                                                              |                                   | 検査員記入                 | 実施時間                                 | 時 分 ～ 時 分<br>5分間以上 ・ 24分間以上 |                       |                         |                        | 有効な換気口        | 有 ・ 無       |       |
|                                                              |                                   |                       | 判定                                   | 合 格 ・ 不合格                   |                       |                         |                        | 修繕スペース        | 有 ・ 無       |       |
|                                                              | 検査員記入                             | 記録用紙                  | 有 (裏面貼付) ・ 無                         |                             |                       |                         | 支持工 (間隔・設置)            | 良 ・ 否         |             |       |
| 実施記録表 (別添)                                                   |                                   | 有 ・ 無                 |                                      | P<br>S<br>配<br>管            | 点検口 (45cm角以上)         |                         | 有 ・ 無                  |               |             |       |
|                                                              |                                   |                       |                                      |                             | 有効な換気口                |                         | 有 ・ 無                  |               |             |       |
|                                                              |                                   |                       |                                      |                             | 支持工 (間隔・設置)           |                         | 良 ・ 否                  |               |             |       |
|                                                              |                                   |                       |                                      |                             | 天井配管                  |                         | 点検口 (45cm角以上)          | 有 ・ 無         |             |       |
| 検査項目                                                         | 検 査 内 容                           |                       | 検 査 結 果                              |                             | 管<br>部                |                         | 天井配管                   | 有効な換気口        | 有 ・ 無       |       |
| 提出図書類                                                        | 入居者リスト                            |                       | 有 ・ 無                                |                             |                       | 支持工 (間隔・設置)             |                        | 良 ・ 否         |             |       |
|                                                              | 引き込み管バルブ台帳                        |                       | 有 ・ 無                                |                             |                       | 床下配管                    |                        | 点検口 (45cm角以上) | 有 ・ 無       |       |
|                                                              |                                   |                       |                                      |                             |                       |                         |                        | 有効な換気口        | 有 ・ 無       |       |
|                                                              | 共<br>用<br>内<br>管                  | ラ<br>イ<br>ザ<br>ー<br>管 | 絶縁継手の設置                              |                             |                       | 有 ・ 無                   | 備<br>考                 | その他           | 支持工 (間隔・設置) | 良 ・ 否 |
| 使用材料及び接合方法                                                   |                                   |                       | 良 ・ 否                                | 電気配線との離隔                    |                       | 良 ・ 否                   |                        |               |             |       |
| 分岐バルブ設置 (操作性)                                                |                                   |                       | 容易 ・ 操作不可                            |                             |                       |                         |                        |               |             |       |
| ネジ部錆止め・塗装                                                    |                                   |                       | 良 ・ 否                                |                             |                       |                         |                        |               |             |       |
| 壁貫通部 テープ巻き・コーキング                                             |                                   |                       | 良 ・ 否                                | 竣工図書との整合性                   |                       | 良 ・ 否                   |                        |               |             |       |
| 支持工 (間隔・設置)                                                  |                                   |                       | 良 ・ 否                                |                             |                       |                         |                        |               |             |       |
|                                                              |                                   |                       |                                      |                             | ( 検 査 員 記 入 欄 )       |                         |                        | 精 査           |             |       |
| E<br>X<br>P<br>J<br>部<br>配<br>管                              |                                   | 配管工法 (溶接またはベンダー)      |                                      | 良 ・ 否                       | 検査結果報告                | □ 特に指示事項無し<br>□ 指示書のとおり |                        | 印             |             |       |
|                                                              |                                   | 相対変位量                 |                                      | 良 ・ 否                       |                       | 再検査日                    |                        | 年 月 日         | 精 査         |       |
|                                                              |                                   | 支持工 (固定支持)            |                                      | 良 ・ 否                       | 検査方法                  |                         |                        | □現地 □書面 (写真等) | 印           |       |
|                                                              |                                   |                       |                                      |                             |                       |                         | 検 査 員                  | 印             |             |       |

(様式2)

## (ガス供給) 装置工事検査チェック表

☐ 完成検査☐ 中間検査☐ その他

(一般集合住宅用) その2

|                                      |                                        |                                       |                         |                            |                         |                            |                            |                |                 |                      |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 工 事 番 号                              |                                        | 工 事 種 別                               |                         | 工事場所                       |                         | 工事申込者                      |                            |                |                 |                      |           |
| 指定ガス工事店                              |                                        | ガス工事資格者                               |                         | 検 査 日                      | 年 月 日                   | 検 査 員                      |                            |                |                 |                      |           |
| 建 物 名 称                              |                                        | 部屋番号                                  |                         |                            |                         |                            |                            |                |                 |                      |           |
| 検査項目                                 | 検 査 内 容                                |                                       | 検 査 結 果                 |                            | 検査項目                    | 検 査 内 容                    |                            |                |                 |                      |           |
| 気<br>密<br>試<br>験                     | 内 管<br>(メーター<br>ガス栓<br>・<br>末端<br>ガス栓) | 管 種                                   |                         |                            | フ<br>レ<br>キ<br>配<br>管   | ヘ<br>ッ<br>ダ<br>ー<br>設<br>置 | 管路(行き先)明示                  | 有 ・ 無          |                 |                      |           |
|                                      |                                        | 圧 力                                   | 7.0～8.0kPa<br>4.0kPa 以上 |                            |                         |                            | 取り付け状態                     | 良 ・ 否          |                 |                      |           |
|                                      |                                        | 検査員<br>記入                             | 実施<br>時間                | 時 分 ～ 時 分<br>2分間以上 ・ 5分間以上 |                         |                            | ヘッダー固定                     | 良 ・ 否          |                 |                      |           |
|                                      |                                        |                                       | 判 定                     | 合 格 ・ 不 合 格                |                         |                            | ヘッダーカバー固定                  | 良 ・ 否          |                 |                      |           |
|                                      |                                        | 検査員記入                                 | 記 録 用 紙                 | 有 (裏面貼付) ・ 無               |                         |                            | 予備口の設置                     | 有 ・ 無          |                 |                      |           |
|                                      | 実 施 記 録 表 (別添)                         |                                       | 有 ・ 無                   |                            |                         |                            | サブヘッダー (点検口25×30cm)        | 良 ・ 否          |                 |                      |           |
| 検査項目                                 | 検 査 内 容                                |                                       | 検 査 結 果                 |                            | ガ<br>ス<br>栓             | 壁貫通部 (コーキング)               | 良 ・ 否                      |                |                 |                      |           |
| ガ<br>ス<br>メ<br>ー<br>タ<br>ー<br>周<br>辺 | メーターガス栓 操作性                            |                                       | 容易 ・ 操作不可               |                            |                         |                            | 露出配管蛇行 (たるみ)               | 有 ・ 無          |                 |                      |           |
|                                      | メーター二次側バージ孔設置 (10号以上の時)                |                                       | 有 ・ 無                   |                            |                         |                            |                            | 地面接触           | 有 ・ 無           |                      |           |
|                                      | メ<br>ー<br>タ<br>ー<br>設<br>置             | メーター取付け                               | 良 ・ 否                   |                            |                         |                            |                            |                | 竣工図との整合性        | 良 ・ 否                |           |
|                                      |                                        | 傾斜 (全方向3度以上傾けないこと)                    | 良 ・ 否                   |                            |                         |                            |                            |                |                 | 操作性                  | 容易 ・ 操作不可 |
|                                      |                                        | 検針・取り替え時                              | 容易 ・ 不可                 |                            |                         |                            |                            |                |                 |                      | ガス栓固定     |
|                                      |                                        | 全面障害 (10cm以上離すこと)                     | 有 ・ 無                   |                            | ヒューズ作動状態                | 良 ・ 否                      |                            |                |                 |                      |           |
|                                      |                                        | 設置高さ (0.5～1.5m)   メータ底部まで (        m) |                         |                            |                         | 設置位置 (熱影響等)                | 良 ・ 否                      |                |                 |                      |           |
|                                      | メーター立管支持 (両側2箇所)                       | 有 ・ 無                                 |                         | 美 観                        |                         |                            | 良 ・ 否                      |                |                 |                      |           |
|                                      | 絶縁継手の設置                                | 有 ・ 無                                 |                         |                            |                         |                            | ガス種と機器の適合   ガス種 (        ) | 良 ・ 否          |                 |                      |           |
|                                      | メーター部電接 (60cm以上離すこと)                   | 良 ・ 否                                 |                         |                            |                         |                            |                            | 特定ガス<br>消費機器   | 特監ラベル           | 有 ・ 無                |           |
|                                      | 美 観                                    | 良 ・ 否                                 |                         |                            |                         |                            |                            |                | 排気筒設置           | 良 ・ 否                |           |
|                                      | マ<br>イ<br>コ<br>ン<br>メ<br>ー<br>タ<br>ー   | メーター遮断テスト                             | 良 ・ 否                   |                            | 給排気口                    |                            |                            |                |                 | 良 ・ 否                |           |
|                                      |                                        | メーター動作確認                              | 良 ・ 否                   |                            |                         | 機器設置場所                     |                            |                |                 | 屋内・屋外・PS内            |           |
|                                      |                                        | 復帰レバーの取付け (1.6m以上の時)                  | 有 ・ 無                   |                            |                         |                            |                            |                |                 | ※メーターボックス内については給排気区分 | 良 ・ 否     |
| 復帰方法説明エフ                             |                                        | 有 ・ 無                                 |                         | 排気基準 (防火・開口・隔離)            |                         |                            | 良 ・ 否                      |                |                 |                      |           |
| 設置号数の適合性                             |                                        | 良 ・ 否                                 |                         |                            |                         |                            | 接続具の適合                     | 適 ・ 不適         |                 |                      |           |
| 配<br>管                               | 絶縁継手の設置                                | 有 ・ 無                                 |                         |                            |                         |                            |                            | 金属可とう管 (曲げねじれ) | 良 ・ 否           |                      |           |
|                                      | 使用材料及び接合方法                             | 良 ・ 否                                 |                         |                            | 施工者ラベル貼付け               |                            |                            |                | 有 ・ 無           |                      |           |
|                                      | ネジ部錆止め・塗装                              | 良 ・ 否                                 |                         |                            |                         | フレキシ直接続                    |                            |                | 良 ・ 否           |                      |           |
|                                      | 壁貫通部   テープ巻き・コーキング                     | 良 ・ 否                                 |                         |                            |                         |                            |                            |                | 強化ガスホース (曲げねじれ) | 良 ・ 否                |           |
|                                      | 不等沈下対策 (一般・重量建築物)                      | 良 ・ 否                                 |                         | 燃焼確認 (炎のあおり確認)             |                         |                            |                            |                |                 | 良 ・ 否                |           |
|                                      | 竣工図との整合性                               | 良 ・ 否                                 |                         |                            |                         |                            |                            |                |                 |                      |           |
| 備<br>考                               |                                        |                                       | ( 検 査 員 記 入 欄 )         |                            |                         |                            | 精 査                        |                |                 |                      |           |
|                                      |                                        |                                       | 検査結果<br>報 告             |                            | □ 特に指示事項無し<br>□ 指示書のとおり |                            | 印                          |                |                 |                      |           |
|                                      |                                        |                                       |                         |                            | 再検査日                    | 年 月 日                      | 精 査                        |                |                 |                      |           |
|                                      |                                        |                                       | 検査方法                    |                            | □現地   □書面 (写真等)         |                            | 印                          |                |                 |                      |           |
|                                      |                                        |                                       |                         | 検 査 員                      | 印                       |                            |                            |                |                 |                      |           |

(ガス供給) 装置工事検査チェック表

☐ 完成検査

☐ 中間検査

☐ その他

(一般集合住宅用)

その 3

[illegible]