

排水設備工事検査チェック表

 完工検査

 中間検査

 その他

(一般住宅・集合住宅・業務用・その他)

確認番号		メーター番号		水栓番号	
設置場所					
申請者氏名		申請者の在宅等	在宅 ・ 不在		
施工区分	新設 ・ 増設 ・ 改築	処 理 区	大津 ・ 湖南 ・ 湖西 ・ 藤尾		
施工業者名		責任技術者名			
検査日	年 月 日				
検査項目	検査内容	検査結果			
竣工図	計画確認申請書の訂正	訂正なし ・ 訂正済み			
	現場との整合	竣工図通り ・ 一部相違 ・ 訂正再提出 ()			
公共汚水ます	ます本体の種類	コンクリート製 ・ プラスチック製			
	ます蓋の種類	コンクリート製 ・ 樹脂製 ・ 鋳鉄製 ・ その他			
	ます、蓋の仕上げ状態	良 ・ 不良			
	接続方法	管底接続 ・ 落差接続			
	接続箇所の仕上げ	良 ・ 不良			
	ます嵩上げの目地の仕上げ	嵩上げなし ・ 良 ・ 不良			
中間ます	設置の位置	適切な位置 ・ 不適切な位置			
	目地の仕上げ	良 ・ 不良 ・ 未施工			
防臭ます	設置の位置	適切な位置 ・ 不適切な位置			
	目地の仕上げ	良 ・ 不良 ・ 未施工			
排水管	管の勾配	良 ・ 不良			
	露出配管での防護・支持	露出配管無し ・ 良 ・ 不良			
雨水	雨水浸入	無し ・ 有り ()			
接続状況	接続状況	全部 ・ 一部 (<input type="checkbox"/> トイレ・ <input type="checkbox"/> 風呂・ <input type="checkbox"/> 洗面・ <input type="checkbox"/> 台所)			
分離ます <small>(床下集中排水システム使用時)</small>	設置の位置	(防臭ますに替え設置) 適切な位置 ・ 不適切な位置			
	目地の仕上げ	良 ・ 不良			
集中排水システム <small>(床下集中排水システム使用時)</small>	本体の設置状況	良 ・ 不良			
	確認方法	写真 ・ 現地			
	検査結果報告書	提出 ・ 未提出			
結果報告	<input type="checkbox"/> 特に指示なし <input type="checkbox"/> 指示書のとおり <input type="checkbox"/> 口頭指示	指示事項			精査
		検査員	(印)		(印)
再検査結果報告	再検査日 年 月 日	検査方法	<input type="checkbox"/> 現地 <input type="checkbox"/> 書面 (写真等)		精査
		検査員	(印)		(印)