

配管

水圧
気密
満水
通水
煙

試験結果報告書

(あて先) 総括・主任監督員

受注者
現場代理人
品質管理責任者

印

印

下記の通り、配管試験を行いましたので、実施系統図、写真を添付し報告いたします。

工事名称						
対象管種	○給水 ○排水(○汚水○雑排水) ○ガス(○都市ガス○プロパンガス) ○給湯 ○空調(○冷媒○ドレン排水) ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火(○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○()) ○油					
試験基準	圧力	(kPa・MPa)以上		(kPa・MPa)以下		
	保持時間	(時間・分)以上				
試験結果	開始時	日 時	年 月 日	午前・午後	時 分	
		圧 力	(kPa・MPa)			
		水 位	(mm)			
		気 温	(℃)			
	終了時	日 時	年 月 日	午前・午後	時 分	
		圧 力	(kPa・MPa)			
		水 位	(mm)			
		気 温	(℃)			
	保 持 時 間		(時間)	(分)		
	試験圧力の変動		(有 ・ 無)			
	試験水位の変動		(有 ・ 無)			
	目視による漏洩		(有 ・ 無)			
通水状況		(良 ・ 否) /(基準) 乱れ及びよどみがなきこと				
判 定	(良 ・ 否)	【特記事項】				
〔備 考〕 ・試験を行った範囲は、添付の実施系統図のとおり						
・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は別添のとおり ・通水試験の写真は別添のとおり						
・目視確認状況の写真は別添のとおり						