

令和6年度 通学路合同点検実施票(和邇小学校)

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	協議内容 (点検実施時に記入します)	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	R05-1	県道	558号	南浜交差点	ガソリンスタンドがあったところがうどん屋さんになり車の出入りが増えた。またガードレールや車止めがなく児童の列に車が突っ込んで来たときに防げるものがない。	ガソリンスタンド跡地にうどん屋の店舗ができた。車の出入口に、横断歩道の歩行者溜まりがあり車と児童の接触の危険がある。通学路が変更になり、下校時北側から東側に横断歩道を渡る際に押しボタンを押すのに南側に道路を渡る必要があるため危険である。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンの設置をする予定。	対策済	
①	有	R05-1	県道	558号	同上	同上	同上	大津北警察署	信号機等設置・改修	電柱を移設し、押しボタンの移設を検討する。	検討中	(大津土木)うどん屋横の歩道を交差点近くまで延伸できないか、地権者と協議中。 (北署)歩道が延伸されれば、北西側の信号灯を交差点付近へ移設し、押しボタン信号を設置することを検討する。
②	有	R05-2	県道	558号	今宿交差点	ガードレールや車止めがなく児童の列に車が突っ込んで来たときに防げるものがない。県道を渡る交差点で、交通量が多い。以前事故もあり、危険である。	(大津土木事務所)運転者に視覚的に注意を促すため接着式のオレンジのポストコーンの設置を検討する。東側に設置済みのポール設置は埋設物もあり設置は難しい。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	オレンジ色のポストコーンの設置をする予定。	対策済	
③	有	R05-3	市道	北6136号線	和邇駅ロータリー前の横断歩道	横断歩道を一時停止している児童が茶色の分電盤に隠れ、車の死角となっている。	(道路・河川管理課)令和5年度の要望箇所。分電盤の移動は難しい。停止線を北警察署で前方に移動された後、路面標示を変更する。 (大津北警察署)停止線の位置を前方にする。⇒2024.7.16 北署 西川さんより連絡をいただく。停止線の位置変更は、本部と協議した結果停止線の位置を前方にすることで交差点内に自動車が増えることが想定されるため実施困難。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線を横断歩道近くまで移設すると、交差点内に車両を停止させることになり、危険であるため、実施困難。	実施困難	停止線を横断歩道近くまで移設すると、交差点内に車両を停止させることになり、危険であるため。
③	有	R05-3	市道	北6136号線	同上	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線の位置を前方にすることに伴い路面標示を変更することを検討したが、停止線移設ができないため、実施しない。	実施困難	停止線が移設できないため。
③	有	R05-3	市道	北6136号線	同上	同上	同上	大津北警察署	道路標識設置・改善	横断歩道標識の増設。	対策済	横断歩道標識の増設について実施しました。
④	新規		市道	幹1105号線	祐森クリニック付近の溝	溝にふたがなく、昨年度も子どもが1名落ちている。	(道路・河川管理課)溝に蓋をかけることはできない。私有地である。また、修繕の観点からも溝の蓋かけはできない。また、高低差が90cm以上ある場合は転落防止柵の設置も検討できるが現状、90cm以上はないためポストコーン設置を検討する。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンの設置を検討する。	対策予定	令和7年度中にポストコーンを設置する予定。