

令和3年度 通学路合同点検実施票(長等小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理 道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3 月31日時点)
①	2	県道	47号	長等小学校 通学路交差点	道幅に対して自動車の交通量が非常に多い。約500名の児童が通行するが、赤信号に気づかず通過する自動車が多く危険である。	学校	安全指導	引き続き、児童への安全指導を行う。	対策済
②	新規	県道	中2512号	市道2512号線と県道47号線の交差点 県道47号線を横断する横断歩道	前方の交差点の信号に気をとられ、一時停止をせずに通過する自動車が多く危険である。	大津警察署	路面、外側線、停止線標示・改修	横断歩道手前のダイヤモンドの補修を検討する。	対策済
②	新規	県道	中2512号	同上	同上	大津土木事務所	グリーンベルト標示、改修	横断歩道にグリーンの塗装を検討する。	対策済
③	新規	県道	47号	大津市庁舎駐車場前	駐車場から出てくる車が一時停止せずに歩道まで出て来るため、大変危険である。	その他(地域等)	その他	(管財課)車両出口のオレンジ色の停止線の補修や、バンプの設置等、車が歩道に入る前に停止しやすいような標示等について検討する。	対策済
③	新規	県道	47号	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線標示・改修	駐車場出口部分の歩道への色塗装を検討する。	対策済
③	新規	県道	47号	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線標示・改修	外側線位置の変更を検討する。	対策済
④	新規	県道	558号	茶が崎交差点横断歩道	複数の商業施設の出入口がある。信号の待ち時間が長いために無理矢理出てくる車があるため、大変危険である。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	交差点の歩道部分(2箇所)への、ガードレール設置を検討する。	対策済
④	新規	県道	558号	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線標示・改修	交差点の植栽部分のアスファルト舗装を検討する。	対策済