

令和3年度 通学路合同点検実施票(瀬田南小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	②⑩⑭	市道	東2304号線	瀬田工業高校からたんぼぼ保育園	・瀬田工業高校側のグリーンベルトの側溝に蓋がなく危険 ・神領橋の防音壁が透過性なく視界が悪い	道路・河川管理課	その他	側溝への溝蓋設置工事は一部民家前を除き、継続して施工中。	対策中
①	②⑩⑭	市道	東2304号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト標示、改修	道路幅が確保できる場合は、外側線とグリーンベルトの設置について検討する。	検討中
①	②⑩⑭	市道	東2304号線	同上	同上	その他(地域等)	その他	鉄道高架橋の防音壁を透過性のあるものへの変更について、再度JRに要望する予定。	対策中
②	⑱	市道 / 私道	東3413号線	県営神領団地Eから中宮自治会への階段	・道幅が狭く、設置してある3枚の鉄板が不安定で、特に雨天時には滑って危険 ・階段自体に亀裂が生じており、安全性としてはよいとは言えない ・階段を上った所に横断歩道はあるが、待機場所がなく走行車両との接触の危険性がある	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	通行に支障がない範囲でガードポールを設置できるか検討する。	対策中
②	⑱	市道 / 私道	東3413号線	同上	同上	その他(地域等)	その他	階段等の修繕費用については私有地であるため、市への要望も含めて地域で検討している。	対策済

③	R02-3	市道	東幹 2106 81号 線線	神領1丁目 山村石材入る角	・たにし飴屋付近の信号待ちの渋滞があり、ショートカットする右左折車両が停止や徐行せずに進行してくることが多い。横断歩道もなく危険	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置を検討する。	実施困難
③	R02-3	市道	東幹 2106 81号 線線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線標示・改修	警察において横断歩道が設置された場合は、横断歩道の位置に合わせて外側線の補修を行う。設置出来ない場合は、横断歩道の代わりに点線を標示し、標示位置に合わせて外側線の補修を行う。	対策済
④	新規	県道	瀬主 田要 大地方 東道路 線路	稲津北口バス停付近	・県道であり、速度を出している車両が多い。しかも横断歩道はあるが、標識や道路標示に気づかず徐行せずに通行していくことが多く危険	大津土木事務所	グリーンベルト標示、改修	横断歩道に緑のカラー塗装をする。	対策済
④	新規	県道	瀬主 田要 大地方 東道路 線路	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締り強化	通学時間帯における取締りの強化の実施を検討する。	対策済
⑤	新規	市道	幹 106 1号 線線	瀬田3丁目 セブンイレブンから 新幹線高架下まで	・歩道が非常に狭く、登校時は自転車も通ることがある。さらに平らでない所もあったり、信号柱が歩道へ埋め込まれていて傘もさせない場所もあったりで非常に危険	大津土木事務所	その他	側溝コンクリート蓋のぐらつき箇所の補修を開発業者に指導する。	対策済
⑥	21	市道	東 231 4号 線線	神領4丁目 名神高架下から 三大寺 杉本1号橋付近まで	・高橋川沿いに登下校する際、川沿いに駐車している車が多くあり見通しが悪い。また、通行車両同士がすれ違った後に速度を上げ接触しそうになっていることもある	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	対策済