

令和7年度 通学路合同点検実施票（伊香立小学校）

番号	道市／道 国／道県	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	北 0 6 3 5号	大津市伊香立生津町 （学校前から生津町へ 向かう坂道～岡出バス 停）	学校南側の道路は道幅が狭くカーブ している坂道で、見通しが大変悪 い。風が強く吹くと、竹が折れた り、枝が飛んだりして児童に当たる 可能性がある。また、グリーンベル トが落ち葉で隠れており通行に支障 をきたしている。	道路・河川管理課	樹木伐採	路面の清掃と、倒れそうな木々の伐採な どを実施する。	対策済	令和7年6月実施済み
②	市道	幹 1 0 0 4号	幹2154号から幹1004号 と幹1005号に分離する Y字路	自動車やトラックの通行が多く、横 断が危険。 横断歩道の先がカーブになってお り、車両が横断者に気付きにくい。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	横断歩道設置まで、暫定的に児童が横断 する箇所にグリーンベルトを設置する。	対策済	
②	市道				道路・河川管理課	歩道設置	歩道形状の変更を検討する。	対策予定	令和8年度に設計及び 工事の予定
②	市道				大津北警察署	横断歩道設置・改修	歩道形状が変更されたら横断歩道の設置 を検討する。	対策予定	歩道形状が変更された ら横断歩道の設置を検 討する。
②	市道				児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	車両への注意喚起として、通学路である ことを示す電柱幕の設置を検討する。	対策済	電柱幕設置済
③	市道	北 0 6 3 7号	北0637号と北0617号が 交差するT字路。	チャンピオンヒルズに出入りする大 型車両が外側線を跨いで通行するた め児童を巻き込む可能性が高い。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設 置・改修	ポールの設置を検討する。	対策予定	チャンピオンヒルズと の協議により、整備方 針が変わる可能性があ る。

番号	道市／道 国／道県	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
④	市道	北 0 6 3 5 号	児童クラブ近くのT字 路周辺	道路の構造上、車から児童が見えにくい場所を横断するため危険である。児童クラブへ行く児童が、横断歩道のない道を横断するため危険である。交通量も多い。＜実際に事故が発生した。飛び出し坊やは設置済だが、5月9日(金)に事故が発生した。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	近くの横断歩道と距離が近く、歩行者だまりを設定できないことから、横断歩道は設置できない。	実施困難	近くの横断歩道と距離が近く、歩行者だまりを設定できないことから、横断歩道は設置できない。
④	市道				道路・河川管理課	カーブミラー設置等	交差点のカーブミラーを交換する。	対策済	施工済
④	市道				学校	通学路、横断・歩行位置等変更	学校と保護者で、横断・通行箇所の変更を検討する。	検討中	子ども安全リーダーとの協議の末、現在あるグリーンベルトの外側線を引き直し、道路の反対側にもグリーンベルトを設置するのがよいのではないかという結論になった。
④	市道				道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	通学路の決定に合わせて、白線を引き直してグリーンベルトを設置する。	対策予定	R8通学路点検にて、既設のグリーンベルトを利用することとなった。児童クラブ側は白線を引き直しし、その際に路側帯を広くとって車道部分を狭めることとした。
⑤	市道	幹北 20 16 61 97 号号 線線	やまゆり公園前の曲がり角	自動車の交通量が多く、かつ、児童から自動車の接近に気づきにくい。	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	見通しが良いのでカーブミラーの設置は不要。	現状対策不要	隅切りがあり、視距が確保できている。
⑤	市道				その他（地域等）	注意喚起看板等設置	飛び出し坊やの設置を検討する。	検討中	飛び出し坊や等の設置を検討。
⑥	市道	北 0 6 1 7 号 線	北0617号線南北の道	チャンピオンヒルズに出入りする車両を含め、地域から国道に出る車が良く通る道で、児童と接触する恐れがある。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	対策予定	令和8年度に工事の予定（R8通学路点検にて、柵側（東側）に設置することになった。