

令和6年度 通学路合同点検実施票（仰木の里小学校）

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に記入します）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	北幹 31 40 17 97	仰木の里四丁目4番1 仰木の里小学校前 T字路横断歩道付近	・登下校の時間帯に交通量が多く、 接触等の事故につながる可能性がある。 ・T字路横断歩道三丁目側と小学校正 門前坂道歩道には、ガードレールや 車止めがなく、児童の列に車が突っ 込んできた時に防げるものがない。 ・小学校正門前坂道歩道の高さは、 7～8cmと車両が歩道に乗り上がり やすい高さである。 ・幹線道路沿い小学校側の歩道の一 部が、街路樹の根が張ってきたた め、4cm程度隆起している箇所が一箇 所あり、昨年度、下校時に児童が転 倒することが数回あった。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設 置・改修	北3419添いの歩道に、ポストコーンの設 置を検討する。	対策済	
①	市道	北幹 31 40 17 97	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設 置・改修	幹1077添いの歩道に、ポールの設置を検 討する。	対策済	
①	市道	北幹 31 40 17 97	同上	同上	道路・河川管理課	その他	根上がりしている歩道の舗装をし直す。	対策済	
②	市道	幹 1 0 7 7	仰木の里四丁目 仰木中学校前交差点 ヴェルディール仰木前 横断歩道	・雨天時にはヴェルディール仰木寄 りの横断歩道手前に水たまりができ るため、横断時に横断歩道を使って 横断しにくい。	道路・河川管理課	その他	歩道に雨水がたまらないような対策を検 討する。	対策済	集水枥を設置した

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
③	市道	幹 2 1 0 9	仰木の里五丁目7 江若バス「仰木中学校 前」バス停付近横断歩 道	・登下校の時間帯に自動車の交通量 が多く、接触等の事故につながる可 能性がある。 ・横断歩道は、両方向からの緩やか なカーブの上り坂を上りきったところ にあり、見通しが悪く、自動車の スピードが出やすく、危険である。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修とともに、前後のダイヤ マーク、停止線の補修を検討する。	対策済	
③	市道	幹 2 1 0 9	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改 修	横断歩道のグリーン着色を検討する。	対策済	
③	市道	幹 2 1 0 9	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改 修	センターラインの補修を検討する。	対策済	
③	市道	幹 2 1 0 9	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	横断歩道部のアスファルト舗装の補修を 検討する。	対策済	