

自主検査報告書

年 月 日

(宛先)
大津市長

住 所
事業者
氏 名

次のとおり開発（宅地造成）行為に関する工事の完了検査に伴う自主検査を行いましたので報告します。

許 可 番 号	大津市指令都開（ 開 ・ 宅 ・ 土 ）第 号
許 可 日	年 月 日

検査項目

工 種	擁壁工	施工位置	宅地	(測点	)
形 式	確 認 事 項			確認年月日	確認者氏名
擁壁 総高さ ΣH= . m 底版幅 B= . m	基礎地盤の摩擦係数 μ = (設計 μ =)			. .	
	基礎地盤の支持力（一軸圧縮強度） ☐ 地盤改良無 支持力 kN/m ² （設計 kN/m ² ） ☐ 地盤改良有 一軸圧縮強度 kN/m ² （合格判定値 kN/m ² ）			. .	
	埋戻土の内部摩擦角 ϕ = (設計)			. .	
	埋戻土の単位体積重量 γ = (設計)			. .	
	水抜き穴 有 ・ 無 箇所 / m ²			. .	
	基準高（天端高） （設計） ～ m ～ m			. .	
	躯体コンクリート強度（28日） N/mm ² （ 設計 N/mm ² ）			. .	
	見え高 mm（ 設計 mm）			. .	
現場打鉄筋 コンクリート 擁壁の場合 ※ダブル配筋の 場合は、鉄筋径 の各欄に2段書 きすること	鉄筋の規格 S D (設計 S D)			. .	
	たて壁 主筋	鉄筋径	mm ピッチ@ mm	. .	
	たて壁 配力筋	鉄筋径	mm ピッチ@ mm	. .	
	底版 主筋	鉄筋径	mm ピッチ@ mm	. .	
	底版 配力筋	鉄筋径	mm ピッチ@ mm	. .	
	主筋芯かぶり	たて壁 mm 底版 mm	. .		
	隅角部補強	有 ・ 無 (50cm o r 60cm)	. .		

受付 処理 欄	課 長	参事・課長補佐	係 長	合 議	担当