

別紙13 アスベスト含有率調査結果一覧

年度	施設名	所在地	試験採取場所及び試料名		採取日	試験結果			試験者	備考
						定性試験	定量試験 【wt%(%)】	アスベストの種類		
平成17年度	旧天神山加圧ポンプ場	衣川三丁目4			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	仰木住宅第二加圧ポンプ場 ※	仰木の里三丁目8-30			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	日吉台第二加圧ポンプ場	日吉台三丁目27-12			2005年11月9日	検出	1以上(2%)	クリソタイル	近畿分析センター	
	旧南志賀加圧ポンプ場	南志賀二丁目901-6			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	比叡平第一加圧ポンプ場	山上町776			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	比叡平第二加圧ポンプ場	比叡平一丁目785-38			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	霊仙山加圧ポンプ場	音羽台6-40			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	国分加圧ポンプ場	国分一丁目6-20			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	石山団地第2加圧ポンプ場	大平二丁目32-11			2005年11月9日	検出	1以上(2%)	クリソタイル アモサイト	近畿分析センター	
	もみじが丘加圧ポンプ場	枝四丁目7-1			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	稲津加圧ポンプ場	稲津一丁目13-30			2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	真野浄水場	真野四丁目25-34	管理棟 ポンプ室		2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	真野浄水場	真野四丁目25-34	管理棟 階段上部		2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	真野浄水場	真野四丁目25-34	排水処理棟		2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	膳所浄水場	本丸町7-1	高区送水 ポンプ室		2005年11月9日	検出	1以上 (0.97%)	クリソタイル	近畿分析センター	
	膳所浄水場	本丸町7-1	発電機室		2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	膳所浄水場	本丸町7-1	管理本館		2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	新瀬田浄水場	萱野浦1-1	管理本館		2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	新瀬田浄水場	萱野浦1-1	送水ポンプ室		2005年11月9日	不検出	－	－	近畿分析センター	
平成24年度	比良浄水場	南比良161	発電機室	綿状吹き付け	2012年2月7日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	比良取水場	北比良246-10	発電機室	綿状吹き付け	2012年2月7日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	木戸取水場	木戸1243	発電機室	綿状吹き付け	2012年2月7日	不検出	－	－	近畿分析センター	

年度	施設名	所在地	試験採取場所及び試料名		採取日	試験結果			試験者	備考
						定性試験	定量試験 【wt%(%)】	アスベストの種類		
平成29年度	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	トイレ 天井	ケイカル板	2017年11月21日	検出	0.75	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	階段 壁	吹付タイル	2017年11月21日	検出	0.1	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	階段 床	ホモジニアス タイル	2017年11月21日	検出	0.12	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	理化学試験室 床	下地調整材	2017年11月21日	検出	0.44	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	事務室 床	塩ビシート	2017年11月21日	検出	3.5	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	廊下 天井	化粧石膏ボ ード	2017年11月21日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	湯沸室 壁	有孔ボード	2017年11月21日	検出	3.1	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	外部 屋根	小波スレート	2017年11月21日	検出	3.9	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	野外便所 外壁	複層模様吹抜	2017年11月21日	検出	0.52	クリソタイル	土木管理総合試験所	
平成30年度	旧天神山加圧ポンプ場	衣川三丁目4	ポンプ室	外壁	2018年6月22日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	坂本第一加圧ポンプ場	坂本5丁目26	ポンプ室	外壁	2018年6月22日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	フロック形成 池	壁面部 (既存防水塗装)	2018年9月27日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	フロック形成 池	底面部 (既存防水塗装)	2018年9月27日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	第1沈殿池	壁面部 (既存防水塗装)	2018年9月27日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	活性炭接触池	底面部 (既存防水塗装)	2018年10月11日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	活性炭接触池	壁面部 (既存防水塗装)	2018年10月11日	検出	0.34	クリソタイル	土木管理総合試験所	
令和元年度	山上低区配水池(配水池2号池)	山上18	配水池2号池	壁面 長壁 (既存防水塗装)	2019年11月11日	検出	0.39	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	山上低区配水池(配水池2号池)	山上18	配水池2号池	壁面部 短壁 (既存防水塗装)	2019年11月11日	検出	0.15	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	山上低区配水池(配水池2号池)	山上18	配水池2号池	底面部 (既存防水塗装)	2019年11月11日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	仰木住宅第一加圧ポンプ場	仰木の里東四丁目1-7	ポンプ室	外壁 (外壁塗材)	2019年7月29日	不検出	－	－	日吉	
	仰木住宅第一加圧ポンプ場	仰木の里東四丁目1-7	ポンプ室	外壁 (下地調整材)	2019年7月29日	検出	2.3	クリソタイル	日吉	
	仰木住宅第二加圧ポンプ場 ※	仰木の里三丁目8-30	ポンプ室	外壁 (外壁塗材)	2019年7月29日	不検出	－	－	日吉	
	仰木住宅第二加圧ポンプ場 ※	仰木の里三丁目8-30	ポンプ室	外壁 (下地調整材)	2019年7月29日	検出	1.9	クリソタイル	日吉	

年度	施設名	所在地	試験採取場所及び試料名		採取日	試験結果			試験者	備考
						定性試験	定量試験 【wt%（%）】	アスベストの種類		
令和元年度	柳が崎浄水場	柳ヶ崎6-1	活性炭接触池	外壁 (仕上塗材)	2019年10月9日	検出	0.2	クリソタイル	土木管理総合試験所 (ユーロフィン日本総研株式会社)	
	山上低区配水池(配水池2号池)	山上18	配水池2号池	壁面部 壁材	2019年10月31日	不検出	－	－	土木管理総合試験所 (ユーロフィン日本総研株式会社)	
令和2年度	雄琴第一加圧ポンプ場	雄琴一丁目1474-1	ポンプ室	外壁	2020年7月13日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	雄琴第一配水池	雄琴一丁目9-25	受水槽	外壁 (仕上塗材)	2020年7月13日	検出	0.65	クリソタイル	近畿分析センター	
	雄琴第一配水池	雄琴一丁目9-25	受水槽	外壁 (下地材)	2020年7月13日	検出	0.87	クリソタイル	近畿分析センター	
	雄琴第二加圧ポンプ場	雄琴一丁目9-25	ポンプ室1階	外壁	2020年7月13日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	雄琴第二加圧ポンプ場	雄琴一丁目9-25	ポンプ室2階	外壁 (仕上塗材)	2020年7月13日	検出	0.33	クリソタイル	近畿分析センター	
	雄琴第二加圧ポンプ場	雄琴一丁目9-25	ポンプ室2階	外壁 (下地材)	2020年7月13日	検出	0.85	クリソタイル	近畿分析センター	
	関津配水池	関津三丁目18-2		池内壁 (仕上塗材)	2020年7月13日	検出	0.28	クリソタイル	近畿分析センター	
	関津配水池	関津三丁目18-2		池内壁 (下地材)	2020年7月13日	検出	0.31	クリソタイル	近畿分析センター	
	柳が崎浄水場	柳が崎6-1	薬品沈殿池 壁1～3	既存防水塗装	2020年8月4日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳が崎6-1	薬品沈殿池 床1～3	既存防水塗装	2020年8月4日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳が崎6-1	フロック形成 池 壁1～3	既存防水塗装	2020年8月4日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	柳が崎浄水場	柳が崎6-1	フロック形成 池 床1～3	既存防水塗装	2020年8月4日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	
	鶴の里加圧ポンプ場	鶴の里	ポンプ室	外壁	2020年11月5日	不検出	－	－	日吉	
	鶴の里加圧ポンプ場	鶴の里	受水槽	水槽内壁	2020年11月5日	不検出	－	－	日吉	
	比叡平第一加圧ポンプ場	山上町776	ポンプ室	内壁	2020年11月5日	不検出	－	－	日吉	
令和3年度	真野低区配水池	花園町20-7	換気室	室内天井	2021年4月20日	不検出	－	－	日吉	
	関津配水池	関津三丁目18-2	配水池1号池	内部床	2021年4月23日	不検出	－	－	日吉	
	関津配水池	関津三丁目18-2	配水池1号池	内部側壁	2021年4月23日	不検出	－	－	日吉	
	山上低区配水池(配水池3号池)	山上18	配水池3号池	内壁 防水塗装	2021年5月7日	検出	1.1	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	山上低区配水池(配水池3号池)	山上18	配水池3号池	中間壁 防水塗装	2021年5月7日	検出	1.1	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	山上低区配水池(配水池3号池)	山上18	配水池3号池	床 防水塗装	2021年5月7日	不検出	－	－	土木管理総合試験所	

年度	施設名	所在地	試験採取場所及び試料名		採取日	試験結果			試験者	備考
						定性試験	定量試験 【wt%(%)】	アスベストの種類		
令和3年度	山上低区配水池(配水池3号池)	山上18	配水池3号池	柱 防水塗装	2021年5月7日	検出	0.25	クリソタイル	土木管理総合試験所	
	国分加圧ポンプ場	国分一丁目6-20	ポンプ室 外壁	外壁塗材 (下地含む)	2021年9月16日	不検出	－	－	日吉	
	国分加圧ポンプ場	国分一丁目6-20	電気室 外壁	外壁塗材 (下地含む)	2021年9月16日	不検出	－	－	日吉	
	霊仙山加圧施設	音羽台6-40	ポンプ室 外壁	外壁塗材 (下地含む)	2021年9月16日	検出	1.1	クリソタイル	日吉	
	膳所平尾配水池	膳所平尾町985-2	配水池2号池 内部側壁	内装塗材 (下地含む)	2021年10月6日	不検出	－	－	日吉	
	膳所平尾配水池	膳所平尾町985-2	配水池2号池 内部底版	内装塗材 (下地含む)	2021年10月6日	不検出	－	－	日吉	
	瀬田加圧ポンプ場	瀬田神領町47-17	受水槽 内部壁	仕上げ材	2021年11月15日	不検出	－	－	東海技術センター	
	瀬田加圧ポンプ場	瀬田神領町47-17	受水槽 内部床	仕上げ材	2021年11月15日	不検出	－	－	東海技術センター	
	瀬田加圧ポンプ場	瀬田神領町47-17	受水槽 外部壁	仕上げ材	2021年11月15日	不検出	－	－	東海技術センター	
令和4年度	新瀬田浄水場	萱野浦1-1	フロック形成池 池内部 側壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月15日	不検出	－	－	日吉	
	新瀬田浄水場	萱野浦1-1	薬品沈殿池 池内部 側壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月15日	不検出	－	－	日吉	
	新瀬田浄水場	萱野浦1-1	③急速ろ過池 池内部 側壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月15日	不検出	－	－	日吉	
	新瀬田浄水場	萱野浦1-1	④急速ろ過池 池内部 側壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月15日	不検出	－	－	日吉	
	新瀬田浄水場	萱野浦1-1	活性炭ろ過池 池内部 側壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月15日	不検出	－	－	日吉	
	新瀬田浄水場	萱野浦1-1	階段室 外壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月15日	検出	1.4	クリソタイル	日吉	
	真野浄水場	真野四丁目25-34	薬品沈殿池 池内部 側壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月16日	検出	2.5	クリソタイル	日吉	
	真野浄水場	真野四丁目25-34	フロック形成池 池内部 側壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月16日	検出	11.0	クリソタイル	日吉	
	真野浄水場	真野四丁目25-34	急速ろ過池 池内部 側壁	防水塗材 (下地共)	2022年6月16日	不検出	－	－	日吉	
	比良取水場	北比良246-10	取水ポンプ室 建屋外部 屋根	カラーベスト材	2022年9月1日	検出	14.3	クリソタイル	日吉	
	比良取水場	北比良246-10	取水ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2022年9月1日	不検出	－	－	日吉	
	比良取水場	北比良246-10	取水ポンプ室 建屋内部 天井	木毛セメント板	2022年9月1日	不検出	－	－	日吉	
	比叡平配水池	比叡平二丁目40	配水池 池内部 壁	防水塗材 (下地含む)	2022年9月27日	不検出	－	－	日吉	
	比叡平配水池	比叡平二丁目40	配水池 池外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2022年9月27日	不検出	－	－	日吉	
	茶臼山加圧ポンプ場	秋葉台30-15	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	

年度	施設名	所在地	試験採取場所及び試料名		採取日	試験結果			試験者	備考
						定性試験	定量試験 【wt%(%)】	アスベストの種類		
令和4年度	茶臼山加圧ポンプ場	秋葉台30-15	配水池 池外部 壁	外壁仕上塗材 下部（下地含む）	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	
	茶臼山加圧ポンプ場	秋葉台30-15	配水池 池外部 壁	外壁仕上塗材 上部（下地含む）	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	
	茶臼山加圧ポンプ場	秋葉台30-15	門扉 柱	仕上塗材 (下地含む)	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	
	石山寺加圧ポンプ場	石山寺五丁目3-3	受水槽 池内部防水	仕上塗材 (下地含む)	2022年2月16日	検出	2.7	クリソタイル	近畿分析センター	
	石山寺加圧ポンプ場	石山寺五丁目3-3	受水槽 池外部塗装	仕上塗材 (下地含む)	2022年2月16日	検出	6.0	クリソタイル	近畿分析センター	
	石山寺加圧ポンプ場	石山寺五丁目3-3	機械室 吸音材	吸音材	2022年2月16日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	国分第1加圧ポンプ場	国分二丁目424-1	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2022年9月13日	検出	2.4	クリソタイル	日吉	
	国分第1加圧ポンプ場	国分二丁目424-1	ポンプ室 建屋内部 壁	内面仕上塗材 (下地含む)	2022年9月13日	検出	2.8	クリソタイル	日吉	
	国分第2加圧ポンプ場	国分二丁目938-68	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	
	国分第2加圧ポンプ場	国分二丁目938-68	受水槽 池内部 壁	下地材	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	
	石山第2加圧ポンプ場	大平二丁目32-11	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	
	石居配水池	石居一丁目字西ヶ谷522-5	配水池 池内部 壁	防水塗材 (下地含む)	2022年9月29日	不検出	－	－	日吉	
	石居配水池	石居一丁目字西ヶ谷522-5	配水池 池内部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2022年9月29日	不検出	－	－	日吉	
	瀬田配水池	瀬田神領町字番戸谷8-1	配水池 池内部 壁	防水塗材 (下地含む)	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	
	瀬田配水池	瀬田神領町字番戸谷8-1	建屋内部 天井 木毛セメント板	木毛セメント板	2022年9月13日	不検出	－	－	日吉	
令和5年度	池ノ内加圧ポンプ場	池の里2-1	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材	－	含有なし	－	－	－	メーカーＨＰ確認
	比叡平第1加圧ポンプ場	山上町776	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材	－	含有なし	－	－	－	メーカーＨＰ確認
	真野浄水場管理棟	真野四丁目25-34	管理棟 建屋外部壁①	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年7月31日	検出	0.6	クリソタイル	近畿分析センター	
	真野浄水場管理棟	真野四丁目25-34	管理棟 建屋外部壁②	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年7月31日	検出	0.6	クリソタイル	近畿分析センター	
	真野浄水場管理棟	真野四丁目25-34	管理棟 階段室天井	P B (ひる石吹付)	2023年7月31日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	柳が崎浄水場旧管理棟	柳が崎6-1	旧管理棟 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年7月31日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	柳が崎浄水場旧管理棟	柳が崎6-1	旧管理棟 1階天井	P B	2023年7月31日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	柳が崎浄水場生物接触ろ過池棟	柳が崎6-1	ろ過池棟 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年7月31日	不検出	－	－	近畿分析センター	

年度	施設名	所在地	試験採取場所及び試料名		採取日	試験結果			試験者	備考
						定性試験	定量試験 【wt%(%)】	アスベストの種類		
令和5年度	柳が崎浄水場取水電気室	柳が崎6-1	取水電気室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年7月31日	検出	0.11	クリソタイル	近畿分析センター	
	柳が崎浄水場取水電気室	柳が崎6-1	取水電気室 建屋内部 壁	E P 下地	2023年7月31日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	膳所浄水場管理棟	本丸町7-1	旧管理棟 建屋外部壁①	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年7月31日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	膳所浄水場管理棟	本丸町7-1	旧管理棟 建屋外部壁②	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年7月31日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	膳所浄水場管理棟	本丸町7-1	管理棟電気室 建屋内部壁	E P 下地	2023年7月31日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	新瀬田浄水場管理棟	萱野浦1-1	管理棟 建屋外部壁①	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月2日	検出	0.68	クリソタイル	近畿分析センター	
	新瀬田浄水場管理棟	萱野浦1-1	管理棟 建屋外部壁②	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月2日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	一里山配水池階段室	一里山六丁目1728-3他	階段室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月2日	検出	0.19	クリソタイル	近畿分析センター	
	内畑加圧ポンプ場	石山平津町589-4	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月2日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	内畑加圧ポンプ場	石山平津町589-4	ポンプ室 建屋内部 壁	内壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月2日	検出	0.1	クリソタイル	近畿分析センター	
	千町加圧ポンプ場	千町三丁目855-6	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月2日	検出	0.61	クリソタイル	近畿分析センター	
	千町加圧ポンプ場	千町三丁目855-6	受水槽 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月2日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	小田原加圧ポンプ場	大石曾東町477-3	ポンプ室 建屋内部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月7日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	曾東加圧ポンプ場	大石淀町792-2	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月7日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	大石GH加圧ポンプ場	大石東七丁目8-14	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月7日	検出	0.37	クリソタイル	近畿分析センター	
	納所加圧ポンプ場	大石富川四丁目1-1	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月7日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	奥加河加圧ポンプ場	大石富川二丁目17-23	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月7日	不検出	－	－	近畿分析センター	
	稲津加圧ポンプ場	稲津一丁目13-30	ポンプ室 建屋外部 壁	外壁仕上塗材 (下地含む)	2023年8月7日	検出	0.56	クリソタイル	近畿分析センター	

※ 仰木低区配水池はアスベスト調査を行っていませんが、仰木低区住宅第二加圧ポンプ場と同時期に施工しています。