

## 令和3年度 通学路合同点検実施票(堅田小学校)

| 番号 | 対策箇所<br>該当番号 | 管理<br>道路 | 道路<br>番号 | 場 所                                   | 具体的な危険箇所の状況   | 実施機関     | 対策分類            | 検討内容<br>(点検実施時に確認)  | 進捗状況(令和5年3<br>月31日時点) |
|----|--------------|----------|----------|---------------------------------------|---|----------|-----------------|---|-----------------------|
| ①  | 1            | 市道       | 北2307    | 本堅田3丁目11から<br>本堅田3丁目3まで<br>(堅田小学校前道路) | 交通量および通学児童数が多い。   | 道路・河川管理課 | グリーンベルト標示、改修    | 県道558号の交差点から堅田小学校前道路の縁石の手前まで、グリーンベルトを設置する。                    | 対策済                   |
| ②  | 2            | 市道       | 幹1026    | 本堅田3丁目9から<br>本堅田3丁目1まで<br>(堅田高校前道路)   | 歩道に設置してある溝蓋が古く、日によってずれていることがある。転倒等の危険がある。<br>歩道に突起物がある。<br>転倒等の危険がある。 | 道路・河川管理課 | その他             | 溝蓋の突起物を撤去する。  | 対策済                   |
| ②  | 2            | 市道       | 幹1026    | 同上                                    | 同上  | 道路・河川管理課 | その他             | 溝蓋に空いた穴について、埋めても支障がないか確認するとともに、支障がないことが判明した場合は、埋められるかどうか検討する。 | 現状対策不要                |
| ②  | 2            | 市道       | 幹1026    | 同上                                    | 同上  | 道路・河川管理課 | その他             | 溝蓋がずれない方法を検討する。交換しか方法がない場合は、交換可能な箇所を検討する。                     | 検討中                   |
| ③  | 3            | 市道       | 北2305    | 本堅田3丁目18付近                            | 歩道に設置してある溝蓋が古く、日によってずれていることがある。<br>転倒等の危険がある。                         | 道路・河川管理課 | その他             | 道路管理者が設置した溝蓋ではないため対応できない。                                     | 実施困難                  |
| ④  | 7            | 市道       | 幹2008    | 本堅田3丁目32付近                            | ・道路に起伏があり、自動車の運転手から横断歩道が見えない。<br>・一方通行の道路を、反対方向からたくさんの自動車が進入してくる。     | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線標示・改修 | 外側線を破線から実線に変更して引き直す予定。  | 対策済                   |
| ④  | 7            | 市道       | 幹2008    | 同上                                    | 同上  | 大津北警察署   | 交通規制・取締まり強化     | 通行禁止違反の取り締まり強化を継続して行う。  | 対策済                   |
| ④  | 7            | 市道       | 幹2008    | 同上                                    | 同上  | 大津北警察署   | 路面、外側線、停止線標示・改修 | 横断歩道手前のダイヤモンドの路面標示の補修を行う。                                     | 対策済                   |

|   |    |    |                        |                        |   |          |                  |   |      |
|---|----|----|------------------------|------------------------|---|----------|------------------|---|------|
| ④ | 7  | 市道 | 幹2008                  | 同上                     | 同上  | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線標示・改修  | ゾーン30(路面シール)の路面標示の補修を行う。  | 対策済  |
| ④ | 7  | 市道 | 幹2008                  | 同上                     | 同上  | 大津北警察署   | 道路標識設置・改善        | 交差点の横断歩道手前にある進入禁止の標識を見やすい場所に移設する。                                   | 対策済  |
| ④ | 7  | 市道 | 幹2008                  | 同上                     | 同上  | 大津北警察署   | 安全・防犯設備設置、改修・移動等 | 市道幹1015号交差点に進入禁止の標識を設置する。   | 対策済  |
| ⑤ | 9  | 市道 | 北<br>2313              | 本堅田5丁目6-33             | 交通量および児童の通行数が多い。5つの道路が斜めに交わっている。見通しが悪く、交差点自体も狭いため危険である。<br>集団登校であり、1つの分団がいきなりわたりきれずわかれて横断歩道を渡る際、児童が待機する場所が確保できずかなり長い列ができてしまう。 | 大津北警察署   | 信号機等設置・改修        | 歩車分離式信号機の設置を検討する。<br>↓<br>歩車分離式信号機の設置は実施困難だが、引き続き、歩行者信号設置については検討する。 | 対策済  |
| ⑥ | 新規 | 市道 | 幹<br>1012<br>北<br>2533 | 堅田1丁目14番から<br>堅田1丁目38番 | 県道の抜け道となっており、道幅が狭い道路だが交通量が多く危険である。<br>住宅街を抜けるスピードのある車が多い。今後、開発により住宅が増え、交通量・児童・生徒が増えることが考えられる。                                 | 道路・河川管理課 | グリーンベルト標示、改修     | グリーンベルトの設置を検討する。  | 対策予定 |
| ⑥ | 新規 | 市道 | 幹<br>1012<br>北<br>2533 | 同上                     | 同上  | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線標示・改修  | 外側線の補修を検討する。  | 対策予定 |