

令和5年度 通学路合同点検実施票(田上小学校)

| 番号 | の有無 | 図     | 市道/国道/県道 | 道路番号                               | 場所                          | 具体的な危険箇所の状況  | 実施機関     | 対策分類            | 検討内容<br>(点検時に検討した対策案)          |
|----|-----|-------|----------|------------------------------------|-----------------------------|--|----------|-----------------|--------------------------------|
| ①  | 新規  |       | 市道/県道    | 幹<br>/ 1<br>1 0<br>0 6<br>8 6<br>号 | 大津市里三丁目1番地先<br>県道108号線との交差点 | 児童の通学時間帯に県道108号線も市道幹1066号線も交通量が多く、スピードを出している自動車もある。通学路は県道を横断するルートになっている。児童が横断することがドライバーからわかりにくく、また、車道と歩道の区分けが明確でないため危険である。 | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線表示・改修 | 道路の両側に外側線を設置する。                |
| ①  | 新規  |       | 市道/県道    | 号 幹<br>/ 1<br>号 1 0<br>0 6<br>8 6  | 同上                          | 同上   | 道路・河川管理課 | グリーンベルト表示、改修    | 外側線設置後、状況を見てグリーンベルトを設置を検討する。   |
| ①  | 新規  |       | 市道/県道    | 号 幹<br>/ 1<br>号 1 0<br>0 6<br>8 6  | 同上                          | 同上   | 大津警察署    | 路面、外側線、停止線表示・改修 | 横断歩道、停止線、ダイヤモンドを補修する。          |
| ①  | 新規  |       | 市道/県道    | 号 幹<br>/ 1<br>号 1 0<br>0 6<br>8 6  | 同上                          | 同上   | 大津土木事務所  | 路面、外側線、停止線表示・改修 | 横断歩道及びダイヤモンドの強調表示（グリーン塗装）をする。  |
| ②  | 有   | 3     | 市道       | 東<br>0<br>3<br>0<br>3<br>号         | 大津市里三丁目6番地先<br>県道108号線との交差点 | 児童の通学時間帯に県道108号線の交通量が多く、スピードを出している自動車もある。通学路は県道を横断するルートになっているが、児童が横断することがドライバーからわかりにくく危険である。                               | 大津土木事務所  | グリーンベルト表示、改修    | 横断歩道及びダイヤモンドの強調表示（グリーン塗装）をする。  |
| ②  | 有   | 3     | 市道       | 東<br>0<br>3<br>0<br>3<br>号         | 同上                          | 同上   | 大津土木事務所  | 横断歩道設置・改修       | 路面整備に合わせて横断歩道を補修する。            |
| ③  | 新規  |       | 私道       |                                    | 大津市里五丁目8-27付近               | 急こう配の坂道。冬季に凍結しやすく危険である。また、側溝に蓋がなく、児童が自動車をよけようとして溝に落ちたことがあり危険である。   | 教育総務課    | その他             | 校門付近の側溝に溝蓋（グレーチング）が設置できるか検討する。 |
| ④  | 有   | R03-2 | 市道       | 幹<br>1<br>0<br>6<br>9<br>号         | 下天神橋                        | 昨年度、凍結した橋上で自動車がスリップ事故を起こした。登校中の児童に被害はなかったものの、もし再びこのような事故があった場合、児童に被害が出る恐れがあり、危険である。  | 道路建設課    | ガードレール、ポール設置・改修 | 下天神橋の既設の歩道上に、ガードレールの設置を検討する。   |
| ④  | 有   | R03-2 | 市道       | 幹<br>1<br>0<br>6<br>9<br>号         | 同上                          | 同上   | 道路・河川管理課 | その他             | 道路管理者による融雪剤の散布を検討する。           |