

令和7年度 通学路合同点検実施票(堅田小学校)

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	県道／市道	北2307 県道558	本堅田3丁目11から 本堅田3丁目3まで (堅田小学校前道路)	交通量および通学児童数が多い。	大津北警察署	信号機等設置・改修	登下校の時間帯の信号の秒数の 延長を検討する	対策予定
①	県道／市道	北2307 県道558	本堅田3丁目11から 本堅田3丁目3まで (堅田小学校前道路)	同上	学校	その他	ポストコーン設置を必要とする か、保護者等と検討する	検討予定
①	県道／市道	北2307 県道558	本堅田3丁目11から 本堅田3丁目3まで (堅田小学校前道路)	同上	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	学校から要望があれば、ガード レールの横にポストコーンの 設置を検討する	検討予定
①	県道／市道	北2307 県道558	本堅田3丁目11から 本堅田3丁目3まで (堅田小学校前道路)	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	ガードレールの内側の路面 に、待機場所を示すためのグ リーン着色を検討する	検討予定
②	市道	北2313 幹1011	本堅田5丁目6から 本堅田5丁目2まで	交通量および通学児童数が多い。交差点が 狭く見通しも悪い。横断歩道周辺の待機場 所が十分確保できない。一度に渡ることが できる人数も限られているので、長い列が できる。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの幅を広げる ことは、車と接触する可能性 が高まるため実施困難	実施困難

番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
③	市道	幹2008	本堅田3丁目3 2 付近	交通量および通学児童数が多い。一方通行の時間帯に、反対方向から多くの自動車が進入してくる。道路に起伏があり、自動車の運転手から横断歩道が見えない。	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	引き続き、取り締まりを強化する	対策予定
③	市道	幹2008	本堅田3丁目3 2 付近	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道のグリーン着色が薄くなっている部分を順次補修する	対策予定
③	市道	幹2008	本堅田3丁目3 2 付近	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	止まれの赤色着色が薄くなっている部分を順次補修する	対策予定
④	市道	幹2009	本堅田1丁目1番から 本堅田1丁目9番	道幅が狭い。県道の抜け道となっており、交通量が多い。開発により住宅が増え、交通量、児童数ともに増えている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	東側にグリーンベルトの設置を検討する	検討予定
⑤	市道	北2123 北2202	今堅田1丁目3番から 本堅田2丁目15番	道幅が非常に狭く、車両一台分の道幅しかなく、児童の登下校時に車両が通行する際、危険が伴う	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	通学路である旨の電柱幕の両方向に向けた設置を検討する	検討予定