

記載例
【建築物の解体工事】

該当する方を○で囲むか二重線で消す

届出書

届出の当日の日付

知事
大津 市区町村長 殿

氏名にフリガナをつける
(読みにくい社名等にも)

令和○年○月○日

株式会社 ○○○
シガ タロウ

発注者又は自主施工者の氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) **代表取締役 滋賀太郎**
(郵便番号△△△-XXXX) 電話番号077-XXX-XXXX

住所 **大津市御陵町○番○号**
(転居予定先) (郵便番号△△△-XXXX) 電話番号077-XXX-XXXX

住所 **大津市皇子が丘○番○号 ハイツXXX**

法人の場合は法人名、役職、代表者名を記入する

個人の場合は、本人の住所、法人の場合は主たる営業所の所在地とする

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

発注者の転居先(一時的なものを含む)転居先が決まっていない場合は、未定と記入する

記

1. 工事の概要

町名、字、地番等、場所が特定できるように記載すること

① 工事の名称 **○○住宅解体工事**

② 工事の場所 **大津市御陵町XX番XXX**

使われていた用途を記入(構造ではない)

③ 工事の種類及び規模

建築物に係る解体工事 用途 **専用住宅** 階数 **2**、工事対象床面積の合計 **80.1** m²

80㎡以上

別表①

建築物に係る新築又は増築の工事 用途____、階数____、工事対象床面積の合計____ m²

500㎡以上

別表②

建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの

用途____、階数____、請負代金____ 万円

1億円(税込)以上

別表③

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金____ 万円

500万円(税込)以上

④ 請負・自主施工の別: 請負 自主施工

解体工事の別表①②③のマーク

2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

氏名にフリガナをつける
(読みにくい社名等にも)

フリガナ
① 氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) **株式会社 ○X建設** 代表 **皇子太郎**
(郵便番号000-XXXX) 電話番号 000-XXX-XX

マルバツケンセツ

オウジタロウ

② 住所 **滋賀県大津市浜大津○○-XX**

③ 許可番号(登録番号)

登録の更新に注意!!
(有効5年間)

建設業の場合

建設業許可 **滋賀県** 大臣 知事(**般-XX**) 00XXXX 号 (**解体** 工事業)

主任技術者(監理技術者)氏名 _____

解体工事業の場合

解体工事業登録の場合も登録の更新に注意!!
(有効5年間)

解体工事業登録 _____ 知事 _____ 号

技術管理者氏名 _____

建設業の別表①②③のマーク

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和XX年XX月XX日

元請業者が発注者に、解体工事の方法、内容について、書面で説明した日(一般的に請負契約した日)

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1
建築物に係る新築工事等については別表2
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
により記載すること。

着手は、届出提出日から7日経過日以降の日付であること。
工程表と整合させる。

5. 工程の概要

「別紙のとおり」と記載し工程表を添付する

(工事着手予定日) 令和XX年△月○日

(工事完了予定日) 令和XX年△月X日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)(注意)

1 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

※受付番号 _____

記載例
【建築物の解体工事】

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()		①築年数と棟数 複数数ある場合は年数を それぞれ記載
建築物 に 関する 調査の 結果	建築物の状況	築年数 50 年、棟数 1 棟 その他()		②隣家の建物への近接状況、 周辺環境【下記参照】 その他施工に注意が必要な事項
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 0.5 m その他(住宅密集地内)		
建築物 に関する 調査の 結果及 び工事 着手前 に実施 する措 置の内 容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	③解体機械の設置場所、 作業空地の状況 ④搬出経路の状況、 前面道路の幅員状況、 通学時の注意等 ⑤家電製品、家具等の残存物品 が解体時に残っていないかの状況 ⑥アスベスト以外の付着物が存 在する場合、該当する部分に チェック ⑦アスベストが存在する場合、 該当する部分にチェック ⑧フロンが使用されたもの存在 する場合、該当する部分に チェック
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他(狭いため隣地の使用が必要)	隣地使用の承諾済み 道路使用許可済み 等	
	搬出経路	障害物 <input checked="" type="checkbox"/> 有(塀・植木) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 4 m 通路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他(大型車通行不可)	※障害物有の場合…先行して撤去 等 ※通学路が有の場合 …交通整理員を配置、通学時間帯を避ける 等 ※道が狭い場合…2トントラックで搬出 等	
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有(家具) <input type="checkbox"/> 無	例…着手までに取外し、搬出 ※必ず着手までに搬出して下さい。 工事と同時に不可です。	
	特定建設資材への 付着物	<input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	他法 合関係	石綿 (大気汚染 防止法・安 全衛生法石 綿則) <input checked="" type="checkbox"/> 有(飛散性・非飛散性) *飛散性のものは右記届出について確認してください。 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 届出済 (<input type="checkbox"/> 大防法 <input type="checkbox"/> 労安法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 届出予定 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 措置の内容()	
	フロン(フロン 排出抑制 法)	<input checked="" type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち フロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無		
その他				
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工程	作業内容	分別解体等の方法	⑨原則手作業だが、機械併用の 場合はその理由を記載 ※単純に工期短縮のため等は不可 理由例 :屋根の腐朽 トタン屋根のため滑りやすい など ⑩違う順番の場合は、その他に チェックし理由を記載
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④基礎・基礎ぐい	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤その他 (土間コンクリート)	その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他(①→②→③→④→⑤) その他の場合の理由(土間コンクリートがあるため)		
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由(木材と一体のため・構造上取り外しができないため)		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		41 トン		
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	10 トン	
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	
		<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	25 トン	
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他		発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤		
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

【参考】

「周辺にある施設」の例 ※周辺とは工事に際し、影響が出る範囲

- 住宅 戸建て住宅、共同住宅、長屋住宅等
- 商業施設 規模にかかわらず来客や人・車の参集を伴う店舗、ホテル、旅館、集会場、事務所等
- 病院 病院、診療所、医院等
- 学校 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専門学校等
- その他 児童・高齢者・障害者等の福祉施設、工場、倉庫等

記載例

【建築物新築・増築等工事】

分別解体等の計画等

使用する特定建設資材の種類		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> 木材		①新築の場合は空欄で可 その他は築年数を様ごとに記入		
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 年、棟数 棟 その他 ()		②隣家の建物への近接状況、 周辺環境【下記参照】 その他施工に注意が必要な事項		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input checked="" type="checkbox"/> その他(工場) 敷地境界との最短距離 約 <u>1.2</u> m その他 ()				
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	③工作機械の設置場所、 作業空地の状況 不十分な場合に措置を記入		
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他 ()		④搬出経路の状況、 前面道路の幅員状況、 通学時の注意等		
	搬出経路	障害物 <input checked="" type="checkbox"/> 有(未舗装) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>8</u> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他 ()				
	特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無		⑤新築の場合は記入不要		
	他法令関係(修繕・模様替工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 (飛散性・非飛散性) <small>*飛散性のあるものは右記届出について確認してください。</small> 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 届出済 (<input type="checkbox"/> 大防法 <input type="checkbox"/> 労安法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 不要 措置の内容 ()	
		フロン(フロン排出抑制法)	<input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無			
その他						
工程ごとの作業内容	工程		作業内容	⑥500万円以上の造成等の工事がある場合は別表③も必要		
	①造成等	造成等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
	③上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
	④屋根	屋根の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
	⑤建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
⑥その他(外構工事・造園工事)	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)	⑦廃棄物の発生量を記入 (使用量ではないことに注意)
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	0.7トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
			<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート	0.5トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥	
			<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	1.2トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他						
備考	鉄骨造		⑧新築の場合、構造を記入			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

【参考】

「周辺にある施設」の例 ※周辺とは工事に際し、影響が出る範囲

- 住宅 戸建て住宅、共同住宅、長屋住宅等
- 商業施設 規模にかかわらず来客や人・車の参集を伴う店舗、ホテル、旅館、集会場、事務所等
- 病院 病院、診療所、医院等
- 学校 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専門学校等
- その他 児童・高齢者・障害者等の福祉施設、工場、倉庫等

記載例
【建築物以外の解体・新築工事】

分別解体等の計画等

①解体工事の場合はチェックする
RC造以外は「その他」に構造を

工作物の構造(解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()		←	
工事の種類		<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事		←	②新築、維持・修繕、解体の該当するものにチェック
		<input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話			
		<input checked="" type="checkbox"/> その他(擁壁工事)		←	③「その他」の場合は具体的に記載
使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			④築造年数を記載
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 ____年 その他()		←	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input checked="" type="checkbox"/> その他(デイサービスセンター) 敷地境界との最短距離 約 0 m その他(県道沿い交通量多し、住宅地)		←	⑤隣家の建物への近接状況、周辺環境、その他施行に注意が必要な事項【別表①②の下記参照】
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()		←	⑥工作機械の設置場所、作業空地の状況 不十分な場合に措置を記入
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 6 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()		←	⑦搬出経路の状況、前面道路の幅員状況、通学時の注意等を記入
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無		←	⑧新築(新設)の場合は記入不要
	他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有(飛散性・非飛散性) *飛散性のものは右記届出について確認してください。 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 届出済 (<input type="checkbox"/> 大防法 <input type="checkbox"/> 労安法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 不要 措置の内容()	
その他					
工程ごとの作業内容及び解体	工程	作業内容		分別解体等の方法(解体工事のみ)	
	①仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序(解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン		←	⑩解体工事の場合のみ記入。記入する場合は、特定建設資材に限らず全ての重量を記載すること
廃棄物 見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	0トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
			<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	35トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
			<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。