中間検査チェックシート Ｃ１表(木造軸組構造)

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

検査項目		照合内容			工事監理者	検査記録 A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告	結果	修正
1	全体形状及び部材の配置	ア	建築物の形状			A：B：C	適・否	
		イ	柱の配置			A：B：C	適・否	
		ウ	耐力壁の配置			A：B：C	適・否	
		エ	小屋組の形状			A：B：C	適・否	
2	基礎	ア	種類の確認			A：B：C	適・否	
		イ	形状・寸法の確認			A：B：C	適・否	
		ウ	床下換気口等の設置			A：B：C	適・否	
		エ	構造体のひび割れの有無			A：B：C	適・否	
3	土台	ア	部材の形状・寸法			A：B：C	適・否	
		イ	アンカーボルトの据付及び緊結状況			A：B：C	適・否	
		ウ	火打ち材の設置			A：B：C	適・否	
4	柱	ア	部材の形状・寸法			A：B：C	適・否	
		イ	通し柱の設置			A：B：C	適・否	
		ウ	接合金物の設置			A：B：C	適・否	
		エ	部材の緊結			A：B：C	適・否	
5	横架材	ア	部材の形状・寸法			A：B：C	適・否	
		イ	部材下部中央の欠き込み禁止			A：B：C	適・否	
		ウ	部材の緊結			A：B：C	適・否	
6	耐力壁	ア	位置			A：B：C	適・否	
		イ	筋かい	部材の形状・寸法		A：B：C	適・否	
				補強金物の取付け		A：B：C	適・否	
				欠き込み禁止		A：B：C	適・否	
		ウ	壁材	板材の厚さ		A：B：C	適・否	
				壁材の釘留め状況		A：B：C	適・否	
7	床組	ア	大引、根太の形状・寸法			A：B：C	適・否	
		イ	火打ち材			A：B：C	適・否	
		ウ	剛性床			A：B：C	適・否	
8	小屋組	ア	母屋、垂木の形状・寸法、部材の緊結等			A：B：C	適・否	
		イ	振れ止め			A：B：C	適・否	
9	その他	ア	地盤面からの床高さ			A：B：C	適・否	
		イ	防腐・防蟻措置			A：B：C	適・否	
		ウ				A：B：C	適・否	

※　工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。
なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。

工事監理者への指摘事項等	中間検査	合格・不合格・合格保留	後続工程	可・不可	工事監理者名(検査立会者)