設備一覧　機器台帳(真野浄水場)
・設備台帳システムより抽出
・下表に記載のない機器は協議により決定

施設分類	施設名	設備名	機器名	設置場所	場所詳細	製品名	製造社名	製品番号	製造番号	製造年月日	機器諸元	更新改良業務対象
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	逆洗用調整弁			電動バタフライ弁					φ400　0.4kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	逆洗用減圧弁			コンフローオートバルブ	㈱森田鉄工所	MRE-100	059.5063.1	2005/01/01	φ350、入口圧力0.29、出口圧力0.20、740kg	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	急速ろ過池(No1)	急速ろ過池		定速自然平衡形急速ろ過池				1980/01/01	RC造　9.5m × 8.0m × 5.5m　60m2	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	急速ろ過池(No2)	急速ろ過池		定速自然平衡形急速ろ過池				1980/07/01	RC造　9.5m × 8.0m × 5.5m　60m2	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	急速ろ過池(No3)	急速ろ過池		定速自然平衡形急速ろ過池				1980/07/01	RC造　9.5m × 8.0m × 5.5m　60m2	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	急速ろ過池(No4)	急速ろ過池		定速自然平衡形急速ろ過池				1980/07/01	RC造　9.5m × 8.0m × 5.5m　60m2	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	急速ろ過池(No5)	急速ろ過池		定速自然平衡形急速ろ過池				1980/07/01	RC造　9.5m × 8.0m × 5.5m　60m2	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	急速ろ過池(No6)	急速ろ過池		定速自然平衡形急速ろ過池				1980/07/01	RC造　9.5m × 8.0m × 5.5m　60m2	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入ゲート(No1)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱		06EZ0104-01.1/6	2007/02/01	500 x 500 左開き	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入ゲート(No2)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				500 x 500	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入ゲート(No3)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				500 x 500	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入ゲート(No4)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	水道機工㈱				500 x 500	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入ゲート(No5)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				500 x 500	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入ゲート(No6)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				500 x 500	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入バルブコントロール(No1)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-02BR	JU0611011801-1	2006/01/01	開閉時間1.61min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.5min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入バルブコントロール(No2)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-02BR	JU0611011801-2	2006/01/01	開閉時間1.61min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.5min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入バルブコントロール(No3)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-02BR	JU0611011801-3	2006/01/01	開閉時間1.61min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.5min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入バルブコントロール(No4)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-02BR		2006/01/01	開閉時間1.61min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.5min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入バルブコントロール(No5)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-02BR		2006/01/01	開閉時間1.61min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.5min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	原水流入バルブコントロール(No6)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-02BR		2006/01/01	開閉時間1.61min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.5min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出ゲート(No1)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				800 x 800	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出ゲート(No2)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				800 x 800	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出ゲート(No3)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				800 x 800	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出ゲート(No4)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				800 x 800	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出ゲート(No5)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				800 x 800	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出ゲート(No6)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱				800 x 800	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出バルブコントロール(No1)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05B	JU0611011901-1	2007/01/01	開閉時間2.22min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.7min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出バルブコントロール(No2)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05B		2007/01/01	開閉時間2.22min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.7min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出バルブコントロール(No3)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05B		2007/01/01	開閉時間2.22min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.7min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出バルブコントロール(No4)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05B	JU0611012001-1	2007/01/01	開閉時間2.22min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.7min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出バルブコントロール(No5)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05B		2007/01/01	開閉時間2.22min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.7min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	浄水流出バルブコントロール(No6)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05B		2007/01/01	開閉時間2.22min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度23.7min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水ゲート(No1)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱		06EZ0104-03.4/6	2007/02/01	800 x 800 左開き	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水ゲート(No2)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱			1980/01/01	800 x 800 左開き	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水ゲート(No3)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱			1980/07/01	800 x 800 左開き	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水ゲート(No4)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱			1980/07/01	800 x 800 左開き	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水ゲート(No5)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱			1980/07/01	800 x 800 左開き	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水ゲート(No6)			電動開閉機付角形制水扉(更新対応型)	前澤工業㈱			1980/07/01	800 x 800 左開き	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水バルブコントロール(No1)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05BR	JU0611012201-1	2007/01/01	開閉時間2.55min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度20.6min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水バルブコントロール(No2)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05BR		2007/01/01	開閉時間2.55min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度20.6min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水バルブコントロール(No3)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05BR		2007/01/01	開閉時間2.55min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度20.6min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水バルブコントロール(No4)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05BR		2007/01/01	開閉時間2.55min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度20.6min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水バルブコントロール(No5)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05BR		2007/01/01	開閉時間2.55min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度20.6min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	排水バルブコントロール(No6)			バルブコントロール	西部電機㈱	LTKD-05B	JU0611012101-3	2007/01/01	開閉時間2.55min 弁棒ネジ方向L 弁軸回転速度20.6min	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	表洗用減圧弁(No1)		中二階	コンフローオートバルブ	㈱森田鉄工所	MRE-100	049.5103.1	2004/01/01	φ250、入口圧力0.44、出口圧力0.15、340kg	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	捨水弁(No.1)			電動バタフライ弁					φ150　0.2kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	捨水弁(No.2)			電動バタフライ弁					φ150　0.2kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	捨水弁(No.3)			電動バタフライ弁					φ150　0.2kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	捨水弁(No.4)			電動バタフライ弁					φ150　0.2kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	捨水弁(No.5)			電動バタフライ弁					φ150　0.2kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	捨水弁(No.6)			電動バタフライ弁					φ150　0.2kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	表洗弁(No.1)			電動バタフライ弁					φ250　0.4kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	表洗弁(No.2)			電動バタフライ弁					φ250　0.4kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	表洗弁(No.3)			電動バタフライ弁					φ250　0.4kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	表洗弁(No.4)			電動バタフライ弁					φ250　0.4kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	表洗弁(No.5)			電動バタフライ弁					φ250　0.4kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	表洗弁(No.6)			電動バタフライ弁					φ250　0.4kW	○
浄水場	真野浄水場	ろ過池設備	動力盤、制御盤、現場操作盤									○
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	(点検用)補給タンク									
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	ブロア(No1)			ｱﾝﾚｯﾄ ﾙｰﾂﾌﾞﾛｱ(空気吹き込み式)	㈱ｱﾝﾚｯﾄ	BH125A	6069	2008/04/01	16m3/min 41.2kpa 1900min 18.5kw	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	ブロア(No2)	活性炭接触池		ｱﾝﾚｯﾄ ﾙｰﾂﾌﾞﾛｱ(空気吹き込み式)	㈱ｱﾝﾚｯﾄ	BH125A	6070	2008/04/01	16m3/min 41.2kpa 1900min 18.5kw	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	活性炭給水ポンプ(No1)				東洋機械工業	FM-R	78717		0.2m3/min、10m、50×40	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	活性炭給水ポンプ(No2)				東洋機械工業	FM-R	78718		0.2m3/min、10m、50×40	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	活性炭貯蔵槽用集塵機			プリーツバグフィルター	アコー	PBC-14-1000A-TR-BM		2008/08/01		
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	活性炭溶解室テクセル耐触送風機			集塵機	セイコー化工	FTBBH-LH		2008/08/01	2㎥/min 3690min-1(送風機)1.96kPa　3420min-1(電動機)	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	活性炭溶解槽			攪拌機	トーケミ	NTCP4-002-C15		2008/08/01	117rpm・φ20x850　02kw・200v・4p・109A	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	活性炭溶解槽室排水用ポンプ				新明和工業㈱	CR501T		2008/08/01	Q＝0.1m3/min、H＝7m　0.4kW・200v・2P・2.1A	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	活性炭溶解用集塵機(No.1)			プリーツバグフィルター	アコー	PB-2-500A-TR		2008/08/01	44plx500A　2本	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	活性炭溶解用集塵機(No.2)			湿式集塵機	アコー	WS-2		2008/08/01		
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	空気圧縮機(No1)			インバータパッケージオイルフリーベビコン	㈱日立産機システム	POD-7.5VB	YF749905		7.5kw　200V　0.85Mpa	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	空気圧縮機(No2)			インバータパッケージオイルフリーベビコン	㈱日立産機システム	POD-7.5VB	YF749591		7.5kw　200V　0.85Mpa	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	定量フィーダ(No1)			スムースオートフィーダLFD型	大盛工業㈱	LFD-100S-SP	E-3522	2008/06/01	2.5kg/h - 60kg/h	
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	現場操作盤									○
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	電気室									
浄水場	真野浄水場	活性炭注入設備	粉末活性炭接触池			粉末活性炭接触池(RC造)				1980/07/01	25.5m × 13.5m × 5.5m　1,328m3	○
浄水場	真野浄水場	監視カメラ設備	(点検用)チオ硫酸タンク									○
浄水場	真野浄水場	監視制御設備	伝送設備(No1)			テレメータ	日立					○
浄水場	真野浄水場	計装設備	ろ過水量流量計			超音波流量計	横河電機㈱	US350FM			φ800	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	原水PH計				横河電機㈱	PH400G	27D105082	2004/01/01	PH変換器(PH400G)、KCL補給形PH電極(PH8EFP)、超音波発振器(PUS400G)、流通形ホルダ(PH8HF)	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	原水サンプリングポンプ		魚類水質監視水槽用	NORUS(水中ポンプ)	新明和工業㈱	CRC50	0888-657		200V 0.75kw φ50	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	原水濁度計			表面散乱形濁度計	横河電機㈱	TB400G	22D102152		0～2:0～2000mg/L	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	浄水出口PH計				横河電機㈱	PH400G	27D105084	2004/01/01	PH変換器(PH400G)、KCL補給形PH電極(PH8EFP)、超音波発振器(PUS400G)、流通形ホルダ(PH8HF)	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	浄水出口残留塩素計			無試薬形遊離塩素計(回転電極式ポーラログラフ	横河電機㈱	FC400G	27D105078	2004/01/01		○
浄水場	真野浄水場	計装設備	浄水入口PH計				横河電機㈱	PH400G		1990/01/01	PH変換器(PH400G)、KCL補給形PH電極(PH8EFP)、超音波発振器(PUS400G)、流通形ホルダ(PH8HF)	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	浄水入口残留塩素計			無試薬形遊離塩素計(回転電極式ポーラログラフ	横河電機㈱	FC400G	27D105076	2004/01/01		○
浄水場	真野浄水場	計装設備	浄水入口濁度計				横河電機㈱	TB700H		1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	計装設備	浄水流量計	着水井	着水井入口	超音波流量計	横河電機㈱	US300		2004/01/01		○
浄水場	真野浄水場	計装設備	浄水池水位計(No1)				川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱	SL-130B-01	038156	2003/09/01	SPRING TYPE M	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	浄水池水位計(No2)				川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱	SL-130B-01	038157	2003/09/01	SPRING TYPE M	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	前処理水PH計		前処理水		横河電機㈱	PH400G		1990/01/01	PH変換器(PH400G)、KCL補給形PH電極(PH8EFP)、超音波発振器(PUS400G)、流通形ホルダ(PH8HF)	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	前処理水濁度計		前処理水	表面散乱形濁度計	横河電機㈱	TB400G		1990/01/01	0～2:0～2000mg/L	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	排水流量計(No1)				愛知時計電機㈱	NE212-4			流量計:0～200m3/h(避雷器TL3-2内臓)、受信器:電源AVP-DBZ ﾘﾆｱﾗｲｻﾞAVP-UL ｱｲｿﾚｰﾀAVP-DZ 電源用避雷器TL313-1　信号用避雷器TL115-1	○

設備一覧　機器台帳(真野浄水場)
・設備台帳システムより抽出
・下表に記載のない機器は協議により決定

施設分類	施設名	設備名	機器名	設置場所	場所詳細	製品名	製造社名	製品番号	製造番号	製造年月日	機器諸元	更新改良業務対象
浄水場	真野浄水場	計装設備	未ろ水PH計		沈澱水		横河電機㈱	PH400G	27D105083	2004/01/01	PH変換器(PH400G)、KCL補給形PH電極(PH8EFP)、超音波発振器(PUS400G)、流通形ホルダ(PH8HF)	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	未ろ水残留塩素計		沈澱水	無試薬形遊離塩素計(回転電極式ポーラログラフ	横河電機㈱	FC400G	27D105077	2004/01/01		○
浄水場	真野浄水場	計装設備	未ろ水濁度計		沈澱水	表面散乱形濁度計	横河電機㈱	TB400G	22D102152	2004/01/01	0～2:0～2000mg/L	○
浄水場	真野浄水場	計装設備	水位計(着水、ろ過池、配水池)									○
浄水場	真野浄水場	計装設備	液位計(PAC、硫酸、次亜)									○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水サンプリングポンプ			陸上ポンプ	川本工業	CSS-326-C0.4S		2009/08/01	導電率0/Scm数～200mS/cmセル定数	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ(No1)			エバラBMS型水中渦巻ポンプ	㈱荏原製作所	300BMSG	R080547701	2009/04/01	27m × 11.11m3/min × 90kW 口径300mm	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ(No2)			エバラBMS型水中渦巻ポンプ	㈱荏原製作所	300BMSG		2009/04/01	27m × 11.11m3/min × 90kW 口径300mm	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ(No3)			エバラBMS型水中渦巻ポンプ	㈱荏原製作所	300BMSG		2009/04/01	27m × 11.11m3/min × 90kW 口径300mm	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ(No4)			エバラBMS型水中渦巻ポンプ	㈱荏原製作所	300BMSG		2009/04/01	27m × 11.11m3/min × 90kW 口径300mm	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ逆止弁(No1)			逆止弁(緩衝装置付)	前澤工業㈱			1980/07/01	φ300 JIS10K	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ逆止弁(No2)			逆止弁(緩衝装置付)	前澤工業㈱			1980/07/01	φ300 JIS10K	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ逆止弁(No3)			逆止弁(緩衝装置付)	前澤工業㈱			1980/07/01	φ300 JIS10K	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ逆止弁(No4)			逆止弁(緩衝装置付)	前澤工業㈱			1990/01/01	φ300 JIS10K	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ電動弁(No1)			電動外ねじ仕切弁	前澤工業㈱-西部電機㈱	電動操作機LTKD-05		1980/07/01	φ300 JIS10K AC440V 1.5kW	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ電動弁(No2)			電動外ねじ仕切弁	前澤工業㈱-西部電機㈱	電動操作機LTKD-05		1980/07/01	φ300 JIS10K AC440V 1.5kW	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ電動弁(No3)			電動外ねじ仕切弁	前澤工業㈱-西部電機㈱	電動操作機LTKD-05		1980/07/01	φ300 JIS10K AC440V 1.5kW	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水ポンプ電動弁(No4)			電動外ねじ仕切弁	前澤工業㈱-西部電機㈱	電動操作機LTKD-05		1990/01/01	φ300 JIS10K AC440V 1.5kW	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水井排水ポンプ			水中ポンプ	荏原由倉ハイドロテック		80DV67.5A	2009/08/01	Q＝1㎥/min H=15m 7.5kw･200v･29.5A	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水PH計		取水場		横河電機㈱	PH400G	27D105081	2004/01/01		○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水濁度計		取水場	表面散乱形濁度計	横河電機㈱	TB400G	22D102150	2004/01/01	0～2:0～2000mg/L	○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	取水電気伝導率計							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	温度計									○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	水位計									○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	流量計									○
浄水場	真野浄水場	取水ポンプ設備	受変電盤、動力盤、制御盤									○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	ろ過水サンプリングポンプ(No1)			水中ポンプ	寺田ポンプ	CS-400-T			Q＝0.18㎥/min H=6.5m 0.56kw･200v	○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	原水サンプリングポンプ(No1)		入口側	水中ポンプ	新明和工業㈱	CR501S	0866-220 Sno.01147582		0.4kw 100V 単相 60Hz	○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	原水サンプリングポンプ(No2)		プロアー棟側	水中ポンプ	新明和工業㈱	CR501S	0889		0.4kw 100V 単相 60Hz	○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	原水サンプリング設備		原水							○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	浄水出口サンプリングポンプ(No1)							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	浄水出口サンプリングポンプ(No2)							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	浄水入口サンプリングポンプ(No1)			RQD型自吸式渦巻ポンプ	荏原テクノサーブ㈱	32RQGD6.4S		1990/01/01	0.4kw 単相100V	○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	浄水入口サンプリングポンプ(No2)			RQD型自吸式渦巻ポンプ	荏原テクノサーブ㈱	32RQGD6.4S		1990/01/01	0.4kw 単相100V	○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	水質モニタリング設備(No1)			毒物監視装置(魚類による水質監視水槽)	㈱京都科学			2005/04/01	L2100 × W500 × H600 原水、浄水	
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	前処理サンプリングポンプ(No1)							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	前処理水サンプリングポンプ(No2)							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	未ろ水サンプリングポンプ(No1)							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	未ろ水サンプリングポンプ(No2)			エバラポンプ		32RQGD-6.4S		1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	水質監視設備	未ろ水サンプリング設備	沈澱池	沈澱水							○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	床排水ポンプ(A)			水中ポンプ	(株)荏原製作所	5DN51.5 DN		2009/07/01	Q==0.36㎥/min H=12.5m 0.5kw･200v･6A	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	床排水ポンプ(B)			水中ポンプ	(株)荏原製作所	5DN51.5 DN		2009/07/01	Q==0.36㎥/min H=12.5m 0.5kw･200v･6A	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	浄水池排水ポンプ			陸上ポンプ	(株)荏原製作所	FS80-65FS2F65.5		2009/07/01	Q==0.93㎥/min H=22.5m 5.5kw･200v･9.6A	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ(No1)			エバラポンプ(両吸込渦巻ポンプ)	㈱荏原製作所	300×200CGNM	R080536801	1980/07/01	11.1m3 × 48m × 1790rpm × 132kW AC3300V	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ(No2)			エバラCN型両吸込渦巻ポンプ	㈱荏原製作所	300×250CHNM	R100013101	2010/08/01	18m3/min × 48m × 210kw 1790min-1 軸受 6214	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ(No3)				㈱荏原製作所	350 × 250CFM	R840128-02	1980/07/01	12.5m3 × 52m × 210kw	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ(No4)			エバラCN型両吸込渦巻ポンプ	㈱荏原製作所	300×200CGNM	R100013102	2010/08/01	11.1m3/min × 48m × 132kw 1790min-1 軸受 6212	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ逆止弁(No1)			無水撃チェッキ弁	㈱横田製作所	SL-SN		1980/07/01	φ350mm JIS10K 無水撃逆止弁	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ逆止弁(No2)			無水撃チェッキ弁	㈱横田製作所	SL-SN		1990/01/01	φ350	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ逆止弁(No3)			無水撃チェッキ弁	㈱横田製作所	SL-SN		1980/07/01	φ350	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ逆止弁(No4)							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ電動吐出弁(No1)			外ねじ電動仕切弁(電動外ネジ式仕切弁)	前澤工業㈱			1990/01/01	φ350mm JIS10K AC200V 1.5kW	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ電動吐出弁(No2)			外ねじ電動仕切弁	前澤工業㈱			1990/01/01	φ350	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ電動吐出弁(No3)			外ねじ電動仕切弁(電動式仕切弁)	前澤工業㈱			1980/07/01	φ350	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ電動吐出弁(No4)							2002/03/01	φ350	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ用電動機(No1)			三相かご形誘導電動機	東芝三菱電機産業システム㈱			1980/07/01	132kW 4P 3300V 60Hz 1780min-1 F 連続 IP44 LS 6220CM OS 6217ZZCM	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ用電動機(No2)			三相かご形誘導電動機	東芝三菱電機産業システム㈱	IDF-CHK11		1980/07/01	210kw 4P 3300V 60Hz 1780min-1 F 連続 IP44	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ用電動機(No3)			三相かご形誘導電動機	安川電機	FEK		1980/07/01	210kw	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	送水ポンプ用電動機(No4)			三相かご形誘導電動機	東芝三菱電機産業システム㈱	IDF-CHK11		2002/03/01	132kw 4P 3300V 60Hz 1780min-1 F 連続 IP44	○
浄水場	真野浄水場	送水ポンプ設備	動力盤、制御盤、現場操作盤									○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	(点検用)沈殿池1系(No1)	沈澱池	1系1号池	横流式沈殿池				1980/07/01	RC造 54.3m x 6.4m x 4.5～5.0m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	(点検用)沈殿池1系(No2)	沈澱池	1系2号池	横流式沈殿池				1980/07/01	RC造 54.3m x 6.4m x 4.5～5.0m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	(点検用)沈殿池2系(No1)	沈澱池	2系1号池	横流式沈殿池				1980/07/01	RC造 54.3m x 6.4m x 4.5～5.0m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	(点検用)沈殿池2系(No2)	沈澱池	2系2号池	横流式沈殿池				1980/07/01	RC造 54.3m x 6.4m x 4.5～5.0m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機(No1)	沈澱池	水中部	水没式クラリファイヤ	月島機械			1980/07/01		○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機(No2)	沈澱池	水中部	水没式クラリファイヤ	月島機械			1980/07/01		○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機(No3)		水中部	水没式クラリファイヤ	月島機械			1980/07/01		○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機(No4)		水中部	水没式クラリファイヤ	月島機械			1980/07/01		○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機可変減速機(No1)	沈澱池	1系1号	バイエル･サイクロ可変減速機	住友重機械工業㈱	CHHBMN1A-6195-2537	№C8056474		変速範囲0.2～0.8 減速比2537:1 電動機0.75kw	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機可変減速機(No2)	沈澱池	1系2号	バイエル･サイクロ可変減速機	住友重機械工業㈱	CHHBMN1A-6195-2537	№C8056475		変速範囲0.2～0.8 減速比2537:1 電動機0.75kw	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機可変減速機(No3)	沈澱池	2系1号	バイエル･サイクロ可変減速機	住友重機械工業㈱	CHHBMN1A-6195-2537			変速範囲0.2～0.8 減速比2537:1 電動機0.75kw	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機可変減速機(No4)	沈澱池	2系2号	バイエル･サイクロ可変減速機	住友重機械工業㈱	CHHBMN1A-6195-2537			変速範囲0.2～0.8 減速比2537:1 電動機0.75kw	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機駆動部(No1)	沈澱池	駆動部	水没式クラリファイア	月島機械㈱	B-780438		1979/03/01	6.03 x 54.3M ドラム径φ940 1駆動1台引 ロープ速度0.18～0.60M/MIN	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機駆動部(No2)	沈澱池	駆動部	水没式クラリファイア	月島機械㈱	B-780438		1979/03/01	6.03 x 54.3M ドラム径φ940 1駆動1台引 ロープ速度0.18～0.60M/MIN	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機駆動部(No3)	沈澱池	駆動部	水没式クラリファイア	月島機械㈱	B-780438		1979/03/01	6.03 x 54.3M ドラム径φ940 1駆動1台引 ロープ速度0.18～0.60M/MIN	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	かき寄機駆動部(No4)	沈澱池	駆動部	水没式クラリファイア	月島機械㈱	B-780438		1979/03/01	6.03 x 54.3M ドラム径φ940 1駆動1台引 ロープ速度0.18～0.60M/MIN	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	ジェットノズル							1980/07/01		○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ(No1)		1系1段目					1980/07/01	φ2,500 x L3,900	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ(No2)		1系2段目					1980/07/01	φ2,500 x L3,900	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ(No3)		1系3段目					1980/07/01	φ2,500 x L3,900	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ(No4)		2系1段目					1980/07/01	φ2,500 x L3,900	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ(No5)		2系2段目					1980/07/01	φ2,500 x L3,900	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ(No6)		2系3段目					1980/07/01	φ2,500 x L3,900	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動装置(No1)			サイクロ減速機	住友重工	CHH-4225TB-319	C1110026	2001/09/17	減速比319	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動装置(No2)			サイクロ減速機	住友重工	CHH-4225TB-319	C2096135	1980/07/01	減速比319	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動装置(No3)				住友重工	CHH-4180DB-289		2001/03/15		○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動装置(No4)				住友重工	CHH-4180DB-289		2001/03/15		○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動装置(No5)		1系3段		住友重工	CHH-4165BA-731	C9075325	1999/08/12	減速比731	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動装置(No6)		2系3段		住友重工	CHH-4165BA-731	C9075326	1999/08/12	減速比731	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動用電動機(No1)			三相かご形誘導電動機	住友重工			1980/07/01	7.5kw 200V 29.1A 1755min Cont JPW44	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動用電動機(No2)			三相かご形誘導電動機	住友重工			1980/07/01	7.5kw 200V 29.1A 1755min Cont JPW44	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動用電動機(No3)			三相かご形誘導電動機	東芝	IK	02625492	2001/03/15	2.2kw 200V 8.9A 1710min 4P JP44 JISC4210(1983) E Cont LS6206ZZ OS6304ZZ	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動用電動機(No4)			三相かご形誘導電動機	東芝	IK		2001/03/15	2.2kw 200V 8.9A 1710min 4P JP44 JISC4210(1983) E Cont LS6206ZZ OS6304ZZ	○

設備一覧　機器台帳(真野浄水場)
・設備台帳システムより抽出
・下表に記載のない機器は協議により決定

施設分類	施設名	設備名	機器名	設置場所	場所詳細	製品名	製造社名	製品番号	製造番号	製造年月日	機器諸元	更新改良業務対象
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動用電動機(No5)			三相かご形誘導電動機		AF80M(SFJR)		1980/07/01	0.75kw 4P 200V 60Hz 3.4A	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロキュレータ駆動用電動機(No6)			三相かご形誘導電動機		AF80M(SFJR)		1980/07/01	0.75kw 4P 200V 60Hz 3.4A	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロック形成池(No11)		1系1段					1990/01/01	3.5m x 13.3m x 5.5m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロック形成池(No12)		1系2段					1990/01/01	3.5m x 13.3m x 5.5m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロック形成池(No13)		1系3段					1990/01/01	3.5m x 13.3m x 5.5m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロック形成池(No21)		2系1段					1990/01/01	3.5m x 13.3m x 5.5m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロック形成池(No22)		2系2段					1990/01/01	3.5m x 13.3m x 5.5m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	フロック形成池(No23)		2系3段					1990/01/01	3.5m x 13.3m x 5.5m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	急速撹拌池(No1)		急速撹拌池	ポンプ拡散方式				1980/07/01	3.3m x 3.3m x 5.6m	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	急速撹拌ポンプ(No1)			トリシマポンプ(片吸込渦巻ポンプ)	㈱酉島製作所	CAL 150-200	2-1	2008/05/01	10m × 2.3m3/m × 1750rpm	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	急速撹拌ポンプ(No2)			トリシマポンプ(片吸込渦巻ポンプ)	㈱酉島製作所	CAL 150-200	AP451983 №2-2	2008/05/01	10m × 2.3m3/m × 1750rpm	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	急速撹拌ポンプ用電動機(No1)			三相かご形誘導電動機	HITACHI	TFOA	D168798G	2008/01/01	7.5kw 4P JIS C 4210 S1 B IP44 IC411 DS6308ZZ OS6306ZZ	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	急速撹拌ポンプ用電動機(No2)			三相かご形誘導電動機	HITACHI	TFOA	D168798G	2008/01/01	7.5kw 4P JIS C 4210 S1 B IP44 IC411 DS6308ZZ OS6306ZZ	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥促進弁(No1)			水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ75	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥促進弁(No2)			水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ75	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥促進弁(No3)			水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ75	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥促進弁(No4)			水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ75	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥促進弁(No5)			水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ75	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥促進弁(No6)			水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ75	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥促進弁(No7)			水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ75	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥促進弁(No8)			水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ75	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥弁(No1)			BS-IS型フランジレスバタフライ弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ250	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥弁(No2)			BS-IS型フランジレスバタフライ弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ250	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥弁(No3)			BS-IS型フランジレスバタフライ弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ250	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥弁(No4)			BS-IS型フランジレスバタフライ弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ250	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥弁(No5)			BS-IS型フランジレスバタフライ弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ250	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥弁(No6)			BS-IS型フランジレスバタフライ弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ250	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥弁(No7)			BS-IS型フランジレスバタフライ弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ250	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	排泥弁(No8)			BS-IS型フランジレスバタフライ弁	㈱クボタ			1990/01/01	φ250	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	流入ゲート(№1)			鋳鉄製手動ゲート					450mm×450mm	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	流入ゲート(№2)			鋳鉄製手動ゲート					450mm×450mm	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	流入ゲート(№3)			鋳鉄製手動ゲート					450mm×450mm	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	流入ゲート(№4)			鋳鉄製手動ゲート					450mm×450mm	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	流入ゲート(№5)			鋳鉄製手動ゲート					450mm×450mm	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	流入ゲート(№6)			鋳鉄製手動ゲート					450mm×450mm	○
浄水場	真野浄水場	沈澱池設備	動力盤、制御盤、現場操作盤									○
浄水場	真野浄水場	土木建築設備	管理本館							1980/07/01	RC造　地下1階　地上3階　建築面積661.31m2　延床面積3223.74m2	
浄水場	真野浄水場	土木建築設備	電気室(No1)	電気室		電気室(RC造)				1980/07/01	112.72㎡	
浄水場	真野浄水場	土木建築設備	門扉(No1)							2005/06/20		
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	(点検用)各圧力タンク									
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	ケーキコンベア(1)			トラフ式ベルトコンベア				2012/03/01	寸法1,050w×14,400L　揚程1,732mm　搬送量20ton/hr 1.5kw・200v	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	ケーキコンベア(2)			トラフ式ベルトコンベア				2012/03/01	寸法1,050w×14,400L　揚程1,732mm　搬送量20ton/hr 1.5kw・200v	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	ケーキコンベア(3)			トラフ式ベルトコンベア				2012/03/01	寸法600w×6,300L　揚程1,111mm　搬送量20ton/hr 1.5kw・200v	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	ケーキホッパー							1980/07/01		
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	スラッジ掻寄せ機(No1)									○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	圧力水ポンプ(№1)			横軸多段渦巻きポンプ	古河産機システムズ(株)	MRHK50-3W18.5	M104019	2012/03/01	Q＝0.13㎥/min 165mH　18.5kw・200v・60Hz	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	圧力水ポンプ(№2)			横軸多段渦巻きポンプ	古河産機システムズ(株)	MRHK50-3W18.5	M104020	2012/03/01	Q＝0.13㎥/min 165mH　18.5kw・200v・60Hz	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	圧力水ポンプ(№3)			横軸多段渦巻きポンプ	古河産機システムズ(株)	MRHK50-3W18.5	M104021	2012/03/01	Q＝0.13㎥/min 165mH　18.5kw・200v・60Hz	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥圧入ポンプ(No1)			ヘイシンモーノポンプ	兵神装備㈱	4NE 60KM	74501	1995/08/01		
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥圧入ポンプ(No2)			ヘイシンモーノポンプ	兵神装備㈱	4NE60K	70243	1994/07/01		
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥圧入ポンプ用電動機(No1)							1980/07/01		
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥圧入ポンプ用電動機(No2)							1980/07/01		
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥供給ポンプ(No1)							1980/07/01		○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥供給ポンプ(No2)							1980/07/01		○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥供給ポンプ(No3)			横軸渦巻ポンプ	古河産機システムズ(株)	SPF-50C	FCK816	2013/03/01	Q＝0.4㎥/min～0.1㎥/min　48mH～115mH　30kw・200v・60Hz	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥供給ポンプ用電動機(No1)									○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥供給ポンプ用電動機(No2)									○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	汚泥供給ポンプ用電動機(No3)									○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	空気圧縮機(No1)			インバータパッケージオイルフリーベビコン	㈱日立産機システム	POD-3.7MA6		2012/03/01	405L/min 0.93MPa 3.7kW・200v・14.5A	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	空気圧縮機(No2)			インバータパッケージオイルフリーベビコン	㈱日立産機システム	POD-3.7MA6		2012/03/01	405L/min 0.93MPa 3.7kW・200v・14.5A	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	送泥ポンプ(No1)			SLURRY PUMP	古河機械金属㈱	SPL-80C LDL654	11D90350-AO1(APL1474)	2006/01/01	100 × 80　0.8m3/min　10.0m　1020rpm　BRG DN 6312Z 6312 D 6311 6311Z	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	送泥ポンプ(No2)			SLURRY PUMP	古河機械金属㈱	SPL-80C　LDL554	11D60884-A01(APL8926)	2004/10/01	100 X 80　0.80m3/min　10.0m　1020rpm　BRG DN 6312Z 6212 D 6311 6311Z	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	送泥ポンプ用電動機(No1)			LITTLE KING	明電舎	TF70-NR	NB38540011		3.7kw 4P JIS C 4210 CONT E 6306 6206	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	送泥ポンプ用電動機(No2)				東芝	IK	72020527		3.7kw 4P JIS C 4210:2001 E S1 LS:6207ZZ OS:6305ZZ	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	脱水機(No1)			フィルタプレス型加圧脱水機	月島機械㈱	1450	DM01102	1980/07/01	272㎡　80室	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	脱水機(No2)			フィルタプレス型加圧脱水機	月島機械㈱	1450	DM01001		272㎡　80室	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	電気室									
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	濃縮槽(No1)	濃縮槽		連続式濃縮槽	月島機械㈱	SW35.5	P79016002	1980/03/01	RC造　内径16m × 9m　有効容量1,608m3	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	排水池							1980/03/01	RC造　内径16m × 9m　有効容量603m3	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	排泥池							1980/03/01	RC造　内径16m × 9m　有効容量1,105m3	
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ(No1)			エバラS型片吸込渦巻ポンプ	荏原	150SF　615	P04821630	2004/12/01	3.4m3/min × 15m.　Φ150 × 150.　BRG 6307ZZ	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ(No2)			エバラポンプ(片吸込渦巻ポンプ)	エバラ	150SF　615	P05821712	2005/07/01	15m、3.4m3、1800rpm、BRG 6307ZZ	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ(No3)	汚泥処理棟								○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ逆止弁(No1)			スイング式逆止弁	㈱清水合金製作所		0N81505BJ4	2003/10/27	φ150　10K　FCD　内外粉　要部SUS	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ逆止弁(No2)			スイング式逆止弁					φ150	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ逆止弁(No3)									○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ用電動機(No1)			三相かご形誘導電動機	東芝	TIKK　FBKA21　160L	42619766	2004/12/27	15KW　4P　200×50×57.6×1440　200×60×54.6×1730　220×60×50.6×1740　B　S1 IP44　BRG LS 6310ZZ　OS 6208ZZ　JIS C 4210 : 2001	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ用電動機(No2)			三相かご形誘導電動機	東芝	TIKK　FBKA21　160L	42740157	2005/08/03	15KW　4P　200×50×57.6×1440　200×60×54.6×1730　220×60×50.6×1740　B　S1 IP44　BRG LS 6310ZZ　OS 6208ZZ　JIS C 4210 : 2001	○
浄水場	真野浄水場	排水処理設備	放流ポンプ用電動機(No3)									○
浄水場	真野浄水場	配管設備	送水管								SP φ800	○
浄水場	真野浄水場	配管設備	導水管							1990/01/01	SP φ800 x 1,151m	○
浄水場	真野浄水場	配水設備	給水設備(No1)									
浄水場	真野浄水場	配水設備	浄水池(No1)								22.65m x 10.425m x 7.05m 有効容量1062.5m3	
浄水場	真野浄水場	配水設備	浄水池(No2)								22.65m x 10.425m x 7.05m 有効容量1062.5m3	
浄水場	真野浄水場	無停電電源設備	直流電源装置(No1)		取水場	外部電源法	日本防蝕工業㈱					○
浄水場	真野浄水場	無停電電源設備	直流電源装置(No2)			外部電源法	日本防蝕工業㈱					○
浄水場	真野浄水場	薬注設備(PAC)	PAC注入ポンプ(No1)			ヘイシンモーノポンプ(一軸偏芯ネジ式)	兵神装備㈱	CY12F-MN03	189179	2008/04/01	0.066～1.313L/min 0.3Mpa 31～965min-1 0.4kw	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備(PAC)	PAC注入ポンプ(No2)			ヘイシンモーノポンプ(一軸偏芯ネジ式)	兵神装備㈱	CY12F-MN03	189178	2008/04/01	0.066～1.313L/min 0.3Mpa 31～965min-1 0.4kw	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備(PAC)	PAC注入配管							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	薬注設備(PAC)	PAC貯蔵槽予備			ダイライトFRPタンク	ダイライト㈱			1990/01/01	φ2000 x 2200H 6m3	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備(PAC)	PAC貯留槽			ダイライトFRPタンク	ダイライト㈱			1980/07/01	φ2800 x 3500H 20m3	○

設備一覧　機器台帳（真野浄水場）
・設備台帳システムより抽出
・下表に記載のない機器は協議により決定

施設分類	施設名	設備名	機器名	設置場所	場所詳細	製品名	製造社名	製品番号	製造番号	製造年月日	機器諸元	更新改良業務対象
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	(点検用)次亜注入機操作盤									○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	共通予備注入ポンプ		前・中次亜	ヘイシンモーノポンプ	兵神装備㈱	CV08-MR10	173288	2004/01/01	吐出量0.48-32.8L/h、全圧力0.2MPa、回転速度25-1345min-1	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	後次亜1注入ポンプ		後次亜	ヘイシンモーノポンプ	兵神装備㈱	CV08-MR10	173291	2004/01/01	吐出量0.96-32.8L/h、全圧力0.2MPa、回転速度45-1345min-1	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	後次亜2注入ポンプ		後次亜（予備）	ヘイシンモーノポンプ	兵神装備㈱	CV08-MR10	173292	2004/01/01	吐出量0.96-32.8L/h、全圧力0.2MPa、回転速度45-1345min-1	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	次亜貯留槽(No1)		奥（西）側		トーホーテック			2004/02/03	φ2800 x H2600 Ti2種(TP340H)	
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	次亜貯留槽(No2)		前（東）側		トーホーテック			2004/02/03	φ2800 x H2600 Ti2種(TP340H)	
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	次亜返送ポンプ			陸上ポンプ	ワールドケミカル	YD-251GVF-AD6-G		2004/01/01	Q=80L/min H=8m 0.75kw・200v・3.4A	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	前次亜注入ポンプ		前次亜	ヘイシンモーノポンプ	兵神装備㈱	CV08-MR10	173287	2004/01/01	吐出量0.48-32.8L/h、全圧力0.2MPa、回転速度25-1345min-1	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	中次亜1注入ポンプ		1系中次亜	ヘイシンモーノポンプ	兵神装備㈱	CV08-MR10	173289	2004/01/01	吐出量0.48-16.4L/h、全圧力0.2MPa、回転速度25-675min-1	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	中次亜2注入ポンプ		2系中次亜	ヘイシンモーノポンプ	兵神装備㈱	CV08-MR10	173290	2004/01/01	吐出量0.48-16.4L/h、全圧力0.2MPa、回転速度25-675min-1	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（硫酸）	硫酸注入ポンプ(No1)			ヘイシンモーノポンプ（一軸偏芯ネジ式）	兵神装備㈱	CY10G-MN03	189180	2008/04/01	0.025～0.374L/min 0.3Mpa 21-500min-1 0.4kw	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（硫酸）	硫酸注入ポンプ(No2)			ヘイシンモーノポンプ（一軸偏芯ネジ式）	兵神装備㈱	CY10G-MN03	189181	2008/04/01	0.025～0.374L/min 0.3Mpa 21-500min-1 0.4kw	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（硫酸）	硫酸注入配管							1990/01/01		○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（硫酸）	硫酸貯蔵槽			ダイライトFRPタンク	ダイライト㈱			1990/01/01	φ2000 x 2200H 6m3	○
浄水場	真野浄水場	流入設備	取水井(No1)	取水井	真野五丁目３６－２５	取水井（RC造）				1980/07/01	内径10m H=14.8m	
浄水場	真野浄水場	流入設備	着水井(No1)			着水井（RC造）				1980/07/01	10.4m × 6.4m × 4.0m	○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（PAC）	PAC流量計									○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（硫酸）	硫酸流量計									○
浄水場	真野浄水場	薬注設備（次亜）	次亜流量計									○
浄水場	真野浄水場	薬注設備	動力盤、制御盤、現場操作盤									○
浄水場	真野浄水場	中央監視装置									無停電電源装置含む	○
浄水場	真野浄水場	受変電設備										○