

工事請負契約の変更について

(議案第92号 晴嵐小学校長寿命化改良等工事)

令和6年6月24日(月)

教育委員会 教育総務課
建設部 建築課
総務部 契約検査課

位置図



工事請負契約の変更について

株式会社 伊藤組 大津営業所との間に締結した晴嵐小学校長寿命化改良等工事について、工事請負契約の変更をするもの。

	晴嵐小学校長寿命化改良等工事
工事場所	大津市光が丘町
工事内容	建築工事 一式
受注者	株式会社 伊藤組 大津営業所
工事期間	令和5年3月27日から令和7年1月6日まで
契約金額	【変更前】 1,048,591,500円 【変更後】 1,073,758,400円 (25,166,900円の増額)
変更理由	当初想定していたよりも劣化していた校舎の外壁等の補修箇所を追加するとともに、支持層が当初の想定以上に深かった箇所の基礎杭の長さを延長する等の必要が生じたため。

変更理由① 外壁詳細調査等に関する内容



着手後の詳細調査及び解体撤去により判明した外壁等の補修箇所が増加のため。

外壁等補修箇所の増加
22,413,559円

変更理由②地盤調査結果に関する内容



校舎と体育館をつなぐ渡り廊下の改築において、着手後の地盤調査により杭の長さの変更が必要となったため。

鋼管杭 10本 杭長の変更
2,753,341円

